



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 14 / 03 / 2024

Proposta PDTD n. 175 del 14/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: DGR n. 7/51 del 12/02/2019 e DGR n. 22/21 del 20/06/2019 Piano Investimenti Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il Triennio 2019-2021 – Codice intervento NP 24 “Lavori di Risanamento strutturale e messa in sicurezza della ex Sede Legale della ASL di Oristano”. *Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare esecuzione e Autorizzazione all'emissione della Fattura per la liquidazione del credito residuo all'O.E. impresa Farel Impianti Srl*
CIG: 933316750E CUP: B12C19000140002

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce
Il Direttore della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 7/51 del 12/02/2019 di approvazione, in via preliminare, del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019/2020/2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20/06/2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il programma di investimento in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2021;

- la deliberazione della Giunta Regionale n°48/19 del 29/11/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnare le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la determinazione della RAS n. 1248 del 20/12/2019 dell'ARIS - Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell' ATS della somma complessiva di € 100.644.393,14, per interventi di edilizia (codici intervento NP1-NP56)”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 282 del 19/12/2019 “Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR 7/51 del 12/02/2019- DGR n. 22/21 del 20/06/2019 – DGR n. 48/19 del 29/11/2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP”;
- la Convenzione n. 19 del 20/12/2019 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, nella quale è ricompreso, con il codice NP 24 l'intervento relativo ai lavori di “Risanamento strutturale e messa in sicurezza dell'ex Sede Legale di Oristano” finanziato per la quota di € 560.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n° 869 del 18/11/2021 di aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, nel quale è ricompreso l'intervento “lavori Risanamento strutturale e messa in sicurezza dei locali dell'ex – Sede Legale della ASL di Oristano”, con indicato il nuovo RUP dell'intervento, individuato nel Direttore della S.C. Area Tecnica OCS Ing. Marcello Serra, in sostituzione del Geom. Renzo Pompianu riportato nel precedente atto di programmazione, non più in servizio a seguito di pensionamento;

DATO ATTO che

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900133, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è 5CCB12C19000140002, codice progetto rimasto invariato con il passaggio da ARES a ASL Oristano;
- l'intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all'art. 23, comma 2 primo periodo del Codice degli Appalti;

RICHIAMATE/O

- la Determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri, n. 4753 del 23/08/2021, con la quale si è proceduto a seguito espletamento di RDO (rfq 377287), ad affidare all'Ing. Salvatore Manai, iscritto all'albo dei professionisti della provincia di Oristano al n. 495, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento in oggetto;
- la Determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri, n. 4830 del 27/08/2021, con la quale si è proceduto ad integrare la Determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri, n. 4753 del 23/08/2021, nominando il gruppo di supporto tecnico e amministrativo al RUP;

- la Determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri n. 174 del 03/02/2022, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e si è dato avvio alla progettazione definitiva-esecutiva, in unica fase;
- la Determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri n. 1511 del 09/05/2022, con la quale veniva approvata la progettazione definitiva-esecutiva, dei lavori in oggetto, prevedendo un importo dei lavori di € 383.104,29 di cui € 355.337,74 soggetto a ribasso d'asta ed € 27.766,55, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- la Determina del Direttore della S.C. A.T. OCS n. 1743 del 27/05/2022, con la quale veniva disposta l'autorizzazione a contrarre per la procedura di affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i, disponendo di avviare una manifestazione di interesse;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2720 del 12/09/2022, con la quale a seguito della trasformazione della manifestazione di interesse (rfi n. 6984), in RDO (rfq n.6984_1) ed estrazione di n. 20 O.E., i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Edile Farel impianti SRL, via Mozart 7, 92100 Agrigento (AG), che offriva il ribasso del 16,848 %, sull'importo a base di gara di € 355.337,74;

DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto, l'importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 323.236,99 I.V.A esclusa, così suddiviso:

€ 295.470,44	Lavori soggetto a ribasso
€ 27.766,55	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

RICHIAMATO il contratto n. 15 sottoscritto in data 04/11/2022 dall'impresa e dall'ing. Marcello Serra in rappresentanza dell'ARES – Sardegna ora ASL 5 Oristano.

PRESO ATTO che a seguito del collocamento in quiescenza del RUP Ing. Marcello Serra il 30/04/2023, nelle more della nomina di un nuovo RUP, le funzioni di RUP sono svolte dal Direttore del Servizio SC. Servizio Tecnico- Logistico e Patrimonio ing. Daniele Saba;

DATO ATTO che il DL ing. Salvatore Manai, trasmetteva via pec in data 22/01/2024, gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto: Certificato di Regolare esecuzione, conto finale, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, la Relazione al Conto Finale, Certificato di Regolare esecuzione che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che come si evince dalla Relazione al Conto Finale in corso d'opera si sono rese disponibili delle economie che il DL su autorizzazione del RUP ha utilizzato per eseguire delle opere di dettaglio e di completamento, le lavorazioni aggiuntive non hanno comportato una variazione dell'importo contrattuale come evidenziato nel prospetto sotto riportato:

	Progetto	Variato
Lavori	€ 355.337,74	€ 357.118,25
Oneri per la sicurezza	€ 27.766,55	€ 26.286,02
Sommano lavori	€ 383.104,29	€ 383.404,27
Ribasso 16,848	€ 59.867,30	€ 60.167,28
Importo netto lavori	€ 295.470,44	€ 296.950,97
Importo contratto	€ 323.236,99	€ 323.236,99

PRESO ATTO successivamente alla stipula del contratto, come si evince dal Conto Finale redatto il e sottoscritto dal DL in data 09/01/2024, nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, si è proceduto nei confronti dell'impresa FAREL Impianti S.rl., a liquidare:

Anticipazione	€ 96.971,09
Certificato di pagamento n. 1	€ 77.043,88
Certificato di pagamento n. 2	€ 103.060,54
Certificato di pagamento n. 3	€ 44.545,30
Totale	€ 321.620,81
Credito a favore O.E.	€ 1.616,18

A seguito della variazione dei prezzi dei materiali in conformità al disposto dell'articolo 29 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il DL aveva prodotto dei certificati aggiuntivi, come sotto riportato:

Certificato 1 bis	€ 10.698,71
Certificato 2 bis	€ 23.852,67
Certificato 3 bis	€ 5.115,16
Totale	€ 39.666,54
Credito a favore dell'impresa	€ 199,32

PRESO ATTO che

- come si evince dalla Relazione al Conto finale i lavori si sono svolti nei termini e nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP e di quelle contrattuali, senza iscrizioni di riserve dal parte dell'O.E. FAREL Impianti Srl ed infortuni, e che decurtando quanto già corrisposto residua, come sopra evidenziato residua un credito a favore dell'O.E. pari a complessivi € 1.815,50 (€ 1.616,18+199,32), I.V.A. esclusa;
- il Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa evidenzia che i lavori sono stati consegnati in data in data 14/12/2022, e che gli stessi, in conformità alle proroghe concesse dal RUP, sono stati regolarmente ultimati in data 13/09/2023;

RICHIAMATI

- il Certificato di ultimazione lavori che i lavori sono stati consegnati in data 14/12/2022 e a seguito delle proroghe sono stati ultimati nei termini ovvero il 16/10/2023;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 11/03/2024 dal DL e sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si evidenzia la regolare esecuzione dei lavori, l'importo residuo liquidare all'O.E.;

RITENUTO

- di prendere atto e approvare la contabilità finale il Certificato di ultimazione dei Lavori e la Relazione al Conto Finale, il Certificato di Regolare esecuzione;
- di disporre, a seguito delle risultanze della Relazione al Conto finale del Certificato di Regolare esecuzione che certifica la regolare esecuzione dei lavori, di liquidare all'O.E. il credito residuo di € 1.815,50 (1€ 1616,18+199,32), I.V.A. esclusa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori a cui si riferisce il suddetto certificato;

DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per il credito residuo ancora dovuto

ammontante a complessivi € 1.815,50 (1€ 1616,18+199,32), I.V.A. esclusa, alla cui liquidazione si darà seguito successivamente senza necessità di un ulteriore atto.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto presentati dal DL Ing. Salvatore Manai: Registro di contabilità, Certificato di Regolare esecuzione, Conto finale, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Relazione sul Conto Finale, Certificato di ultimazione Lavori, tutti custoditi agli atti dell'ufficio e che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che, come evince dalla Relazione al conto finale, dal Certificato di Regolare Esecuzione e dalla Relazione al Conto Finale e dal Conto finale tutte le lavorazioni e le quantità previste nel computo sono state eseguite dall'O.E. senza iscrizioni di riserve dal parte dell'impresa ed infortuni, e che decurtando quanto già corrisposto residua, come meglio precisato in premessa un credito a favore dell'O.E. pari a complessivi € 1.815,50 (€ 1616,18+199,32), I.V.A esclusa

3) di prendere atto e di approvare

- il Certificato di ultimazione lavori, nel quale si da atto che i lavori i stati consegnati in data 14/12/2022 e a seguito delle proroghe sono stati ultimati nei termini ovvero il 16/10/2023;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 11/03/2024 dal DL sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si evidenzia la regolare esecuzione dei lavori, l'importo residuo liquidare all'O.E e si da atto che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

5) di autorizzare, l'O.E., all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per l'importo complessivo residuo (pari a complessivi € 1.815,50 (€ 1616,18+199,32), I.V.A esclusa ;

6) di precisare che

- la spesa di cui sopra, è finanziata fondi della DGR n. 7/51 del 12/02/2019 e DGR n. 22/21 del 20/06/2019 Piano Investimenti Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il Triennio 2019-2021 – Codice intervento NP 24 “Lavori di Risanamento strutturale e messa in sicurezza della ex Sede Legale della ASL di Oristano”;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900133, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è 5CCB12C19000140002, invariato con il passaggio alla ASL5 Oristano, la fonte di finanziamento ORI_CCAPR;

7) di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, avendo già provveduto a impegnare la stessa, con la determina 2720 del 12/09/2022 di aggiudicazione dei lavori sul bilancio 2022 ARES, per effetto della nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 le ASL sono subentrate ad ATS nella gestione dei finanziamenti vincolati che ricadono nel proprio ambito territoriale, le somme residue erano state trasferite sul Bilancio 2023 ASL ORISTANO – MACRO ASL5_TEC 3 – sub. 1, e per la parte non utilizzata nel bilancio 2024 ASL5_TEC 3 – sub. __, le stesse sono state incrementate con le somme a disposizione nel quadro economico per far fronte alla liquidazione dei certificati straordinari;

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € € 1.815,50 I.V.A. esclusa, corrispondente € 2.214,91 I.V.A inclusa sarà così imputata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5_TEC	3 sub. ____	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5ST999999	€ 2.214,91

CIG: 933316750E - ASL- 5CCB12C19000140002 , CUP: B12C19000140002

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 14/03/2024 al 29/03/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____