



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 16/04/2024

Proposta PDTD n. 232 del 15/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO:PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ (Codice Progetto Areas) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali.Lavori di “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza”. Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare esecuzione e Autorizzazione all'emissione della Fattura per la liquidazione del credito residuo dell'OE NOVAPA srl. **CIG: 9576661EA6 CUP: J24E22000410006**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	
Il Direttore della Struttura Proponente		Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25.03.2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNNR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale” assegnati e ricadenti nell’ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell’avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

PRECISATO che sono in capo al RUP Ing. Claudia Zecchini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”:

- M6.C1-1.1 Intervento Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006);
- M6.C1-1.2.2 Intervento Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000410006);
- M6.C1-1.3 Intervento Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006);

DATO ATTO inoltre che

- l’intervento in oggetto è stato ora inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell’Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 436 del 15.11.2022;

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300007;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ;

PRECISATO che, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, questo Soggetto Attuatore Esterno ha proceduto in autonomia all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, senza avvalersi degli Accordi Quadro di INVITALIA in quel momento non ancora disponibili, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedevano al 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 di Oristano n. 414 del 28.10.2022 con la quale si approvava il DIP redatto dall'ing. Claudia Zecchini, con il supporto del Geom. Marco Marras, e si autorizzava a contrarre e contestualmente si affidava all'Ing. Roberto Frau la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori dell'intervento di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza";
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 di Oristano n. 479 del 20.12.2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi e si dava avvio al successivo livello progettuale;
- la Deliberazione DG n. 503 del 30.12.2022 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), presso Il P.O. Delogu di Ghilarza", finanziato per complessivi € 143.200,00, di cui € 91.034,69 per lavori, così riparti : 89.542,15 per lavori, € 1.492,64 per oneri per la sicurezza, con il medesimo atto si autorizzava altresì a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante RDO da espletarsi sulla piattaforma di SardegnaCAT;
- la determina 228 del 08/06/2023, con la quale si approvava la RDO n. rfq_411448, sulla piattaforma SardegnaCAT, e si affidavano i lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza", all'O.E. NOVAPA srl, che a seguito del ribasso dello 6,45%, si aggiudicava i lavori per un importo contrattuale netto di € 85.259,22 di cui € 83.766,68 per lavori ed € 1.492,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- il contratto n. CP/2023/0000047 sottoscritto in data 29/06/2023;

PRESO ATTO che

- il progettista, a causa di un incremento dei costi per realizzare i lavori dovuto al rincaro dei materiali da costruzione e inoltre al fatto che i DIP erano stati redatti secondo le direttive AGENAS basate su stime parametriche non più attuali, per rispettare nella progettazione esecutiva l'importo del finanziamento aveva dovuto stralciare alcune lavorazioni, per le quali comunque è stata chiesta una integrazione finanziaria (FOI);
- la RAS con la DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 assegnava ai lavori di cui all'oggetto risorse aggiuntive FOI (primo semestre 2023) pari a € 52.113,03, a seguito delle quali il finanziamento complessivo dell'opera risulta essere pari ad € 195.313,03, in luogo degli originari € 143.200,00;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Logistico e Patrimonio n. 59 del 06/02/2024 con la quale:

- si procedeva ad approvare la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Dlgs. 50/2016 dal Progettista e DL ing. Roberto Frau a seguito dell'assegnazione dei fondi FOI;

- si approvava il nuovo quadro economico, dal quale emergeva che per effetto dei lavori supplementari, pari a € 42.597,83, compresi gli oneri per la sicurezza € 376,10, il nuovo importo complessivo dei lavori è di € 127.857,05, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA al 10%;
- nella medesima determina si disponeva altresì all'affidamento all'impresa dei su citati lavori supplementari.

PRESO ATTO del contratto sottoscritto per i lavori supplementari il 26/02/2024 CP/2024/0000024 del 29/02/2024;

DATO ATTO che il DL ing. Roberto Frau, trasmetteva via e-mail al RUP gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto: il Certificato di ultimazione dei Lavori, la Relazione al Conto Finale, Conto Finale, Registro di contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che dalla Relazione al Conto Finale, redatta e sottoscritta dal DL in data 27/03/2024, si evince che:

- a seguito dell'assegnazione dei fondi FOI l'importo dei lavori è passato da € 85.259,22 a € 127.857,05, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 1.868,64, oltre all'I.V.A di legge;
- dal Conto Finale sottoscritto dal DL in data 27/03/2024, e dal Certificato di ultimazione Lavori, i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2022 e a che seguito delle modifiche contrattuali che hanno spostato la data di scadenza si sono regolarmente conclusi il 14/03/2024;
- l'O.E. ha eseguito lavori per complessivi € 127.787,52, gli sono stati corrisposti due acconti:

- certificato di pagamento n. 1	€ 36.561,16
- certificato di pagamento n. 2	€ 48.221,41
Totale liquidato	€ 84.782,57
Residuo	€ 43.004,95

- L'O.E. ha firmato gli atti contabili senza riserve e, si è proceduto ad alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 27/03/2024 dal DL e sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si evidenzia la regolare esecuzione dei lavori, l'importo residuo da liquidare all'O.E pari a € 43.004,95, oltre all'I.V.A. di legge ;

RITENUTO

- di prendere atto della contabilità finale: Certificato di ultimazione dei Lavori, del Conto finale, della Relazione al Conto Finale e del Certificato di Regolare esecuzione;
- di disporre, a seguito delle risultanze della Relazione al Conto finale del Certificato di Regolare esecuzione che certifica la regolare esecuzione dei lavori, di liquidare all'O.E. il credito residuo di € 43.004,95 + I.V.A. al 10%;

DI DARE ATTO che trattandosi di interventi di "ristrutturazione edilizia" riconducibili al disposto dell'art. 31, comma primo della legge n. 457 del 05/08/1978, integrato dall'art. 3 lett. d) del DPR n. 380/2001, trova applicazione l'I.V.A. agevolata al 10%

DI PRECISARE che il Certificato di Regolare Esecuzione non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per il credito residuo ancora dovuto ammontante a complessivi € 43.004,95 + I.V.A al 10%.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto presentati dal DL Ing. Roberto Frau, al RUP: Certificato di ultimazione dei Lavori, del Conto finale, della Relazione al Conto Finale e del Certificato di Regolare esecuzione, tutti custoditi agli atti dell'ufficio e che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto della Relazione al conto finale, nella quale si evidenzia che :

- a seguito dell'assegnazione dei fondi FOI l'importo dei lavori è passato da € 85.259,22 a € 127.857,05, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 1.868,64, oltre all'I.V.A di legge;
- i Lavori sono stati consegnati in data 15/09/2022 e a seguito delle modifiche contrattuali che hanno spostato la data di scadenza si sono regolarmente conclusi il 14/03/2024; che risulta ancora un credito ancora a favore dell'O.E. pari a complessivi € 43.004,95 + I.V.A al 10%;
- l'O.E. ha firmato gli atti contabili senza riserve e si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 27/03/2024 dal DL sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si evidenzia la regolare esecuzione dei lavori, l'importo residuo liquidare all'O.E e si da atto che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

4) di autorizzare, l'O.E., all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per l'importo complessivo residuo pari a complessivi € 43.004,95, oltre all'I.V.A. al 10%, corrispondente a complessivi € 47.305,45;

5) di precisare che la spesa di cui sopra è finanziata con le risorse del PNRR, individuate dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022, che prevedono per l'intervento in oggetto un quadro economico totale di progetto successivamente all'acquisizione dei fondi FOI di € 195.313,03;

5) di precisare che il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300007, il codice progetto AREAS assegnato all'intervento è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ;

6) di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, avendo già impegnato le somme con la determina di aggiudicazione dei lavori sul bilancio n. 228 del 08/06/2023. i cui residui sono stati trasferiti nel Bilancio 2024 e incrementati con la Det. 59 del 06/02/2024 Macro ASL 5- TEC 91 sub – sub. 4, pertanto la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 43.004,95 I.V.A al 10% esclusa, corrispondente € 47.305,45 I.V.A 10% inclusa sarà così imputata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	91 sub. 4	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5GHCC9999	€ 47.305,45

--	--	--	--	--

7) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 16/04/2024 al 01/05/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____