

CONTECO

CHECK



00186

23097VA – 05

Servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, quali ospedali di comunità, case di comunità e ospedali sicuri.

Verifica PE – 05_OdC Ghilarza

RAPPORTO DI CONTROLLO

RC01-02_00 del 12.06.2025

PROGETTO ESECUTIVO

RAPPORTO DI CONTROLLO CONCLUSIVO

Committente del controllo

ASL 5 Oristano

Destinatari del documento

▪ Ing. Zecchini Claudia (RUP)

Emissione	Oggetto	Coordinamento (CEC)	Verifica e Approvazione (RT)
01_00	Verifica Intermedia	Vincenzo Taddeo	Daniele Baldi
02_00	Rapporto di Controllo Conclusivo	Vincenzo Taddeo	Daniele Baldi

37MD_2024_01

Il Responsabile Tecnico – ing. Daniele Baldi

Tot. pagine: 6 (compresa la presente)

Il presente documento è strettamente riservato e confidenziale, di proprietà di CONTECO Check S.r.l. e protetto secondo le vigenti normative in tema di copyright e proprietà industriale. La sua riproduzione, anche parziale, e/o la divulgazione a terzi, in qualsiasi forma effettuata, è vietata se non espressamente autorizzata da CONTECO Check S.r.l. I risultati dei controlli tecnici contenuti nel presente documento si riferiscono esclusivamente allo specifico oggetto delle ispezioni compiute e allo scopo del relativo contratto. È dunque vietato ogni utilizzo per fini diversi da quelli convenuti.

CONTECO Check S.r.l. · Centro Direzionale Milanofiori · Strada 2, Palazzo C2 – 20057 Assago (MI)

· Tel. +39.02.7060.1904 · www.conteco.it

conteco@pec.conteco.it · C.F. e P. Iva 11203280158 · Capitale Sociale 220.000 Euro i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMS Management S.r.l.

Sommario

Sommario	2
Personale Ispettivo	2
1. Definizione del Progetto	2
2. Attività Ispettiva	4
3. Modalità di rendicontazione dell'esito dei controlli	5
4. Esito del controllo finale	5
ALLEGATI	6

Personale Ispettivo

Il personale Ispettivo è il seguente:

Ispettore	Funzione e specialità
Ing. Taddeo Vincenzo	Ispettore Coordinamento, Procedure d'appalto e documentazione contrattuale
Ing. Casinotti Antonio	Ispettore Acustica
Ing. Mileti Mario	Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Impianti meccanici e antincendio, Impianti elettrici, speciali e reti di telecomunicazione
Ing. Agliolo Quartalaro Carmelo	Ispettore Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ing. Scordino Cono	Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie
Ing. Gallo Valeria	Ispettore Strutture
Arch. Cicero Giuseppe	Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie, Restauro e Arredi

1. Definizione del Progetto

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell'appalto

Progetto Esecutivo in appalto integrato.

Il progetto PFTE sul quale è stato redatto il progetto DEFINITIVO, non conteneva pareri, nulla osta, né verbali di Conferenza dei servizi. La realizzazione dell'Ospedale di Comunità fa parte del "APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI. ORDINE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO – LOTTO GEOGRAFICO 18 - SARDEGNA CLUSTER ASSEGNATO AQ 1 - SARDEGNA 12 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – Lavori in Appalto Integrato PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.1. CASE DELLA COMUNITÀ' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.3. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ') CUP dell'intervento: J24E22000400006

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 540 giorni dalla comunicazione del RUP di approvazione del Progetto Esecutivo.

Il 30/06/2026 è la data di conclusione del processo di attuazione del PNRR. Il presente Progetto è soggetto all'ottenimento del parere Asl per l'ottenimento dell'accreditamento. Il progetto strutturale deve essere depositato dal RUP prima dell'inizio lavori nel portale AINOP. In data 11/11/2024 è stato depositato al Comando provinciale di Oristano il progetto prevenzione aggiornato sull'intero PO Delogu Ghilarza (redatto da Professionista incaricato dalla S.A.) con prot. Asl5 PG/2024/0051404, e prot. del Comando MINISTERO DELL'INTERNO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO ORISTANO-Ufficio Prevenzione Incendi COM- OR. REGISTRO UFFICIALE.U.0009132.19-11-2024 (PRATICA n.1260), pertanto l'acquisizione del nuovo parere avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il progetto prevenzione incendi consegnato è conforme a quanto depositato dalla S.A.

Verificata la documentazione depositata presso il Comando VVF competente per territorio si è verificato che è stato elaborato un progetto di completamento e adeguamento strutturale e impiantistico alla norma di sicurezza antincendio, presentato al competente Comando Provinciale di Oristano e che ha ottenuto un parere favorevole con prot. N. 7812 del 05/12/2014 – pratica VVF n. 1260.

La Stazione Appaltante ha fornito i seguenti documenti a supporto della verifica:

- Note del RUP- PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo)
- QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025
- 23.68_PE_G_06_01 - Quadro economico CdC - rev.00
- DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR
- Delibera 51-49 del 18.12.2024
- Delibera 51-49 del 18.12.2024 - Allegato 1
- Parere Vigili del Fuoco
- COM-OR. REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237
- Progetto Prevenzione Incendi Ghilarza
- 00/01/00
- 00/01/00
- 00/01/00

Il dossier progettuale della precedente fase di Progetto Definitivo è stato trasmesso e verificato in precedenza.

1.2 Descrizione del progetto

Il Progetto Esecutivo riguarda la “Realizzazione di un Ospedale di Comunità presso l’Ospedale Delogu di Ghilarza” in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle strutture (Ospedale di Comunità).

L’obiettivo principale di questo intervento è il potenziamento dell’assistenza sanitaria a livello territoriale attraverso l’intervento di riqualificazione di parte del piano secondo dell’Ospedale Delogu al fine di realizzare un Ospedale di Comunità.

Il DM 77/2022 definisce l’ Ospedale di Comunità (OdC) “L’Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio”.

L’Ospedale di Comunità risulta solitamente composto da:

1 macro-area sanitaria:

Macro-area Degenza, composta da 1 o 2 moduli da 20 posti letto ciascuno;

1 macroarea non sanitaria

Macro-area Servizi Generali e Logistici caratterizzata da:

- Servizi Generali di Accoglienza utenti;
- Servizi Generali di Accoglienza personale sanitario;
- Area logistica e Locali tecnici.

L’OdC deve essere dotato di servizi generali, nonché di opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- locali ad uso amministrativo;
- cucina e locali accessori;
- lavanderia e stireria;
- servizio mortuario (standard organizzativi con valore prescrittivo).

Tali servizi possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta (standard organizzativo con valore prescrittivo). Sono ammesse esternalizzazioni per le funzioni di preparazione dei pasti, lavanderia e pulizia.

Aspetti strutturali da contemplare nei requisiti regionali:

- Spazio attesa visitatori;
- Strutture di degenza con camere singole e camere da 2 a 4 posti letto aventi accesso diretto al bagno e poltrona comfort per il familiare e/o per la mobilitazione del paziente;
- Aree soggiorno/consumo pasti;

Nell’ambito del progetto, i principali criteri che hanno guidato la progettazione sono in sintesi:

- compatibilità ambientale;
- comfort e funzionalità degli ambienti;
- manutenibilità delle opere;
- riduzione dei costi di gestione;
- razionalizzazione del consumo energetico;
- corretta gestione del clima interno;
- superamento delle barriere architettoniche.

Nello specifico, la redazione del Progetto è stata sviluppata ponendo le basi affinché si possa ottenere un'opera ad alta valenza di sostenibilità ambientale e rispettosa delle attuali normative volte al contenimento dei consumi energetici.

L'importo lavori, desunto dal Quadro Economico trasmesso, è pari a € 1.618.998,10, comprensivi di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, che ammontano ad € 25.068,80.

Progettazione:

Direttore Tecnico – Ing. Nicola Freddi, MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA

Appaltatore:

GEMMO S.p.a.

1.3 Descrizione della documentazione analizzata

Per l'ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell'intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione, fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli elaborati per tutte soluzioni tecniche previste.

2. Attività Ispettiva

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni:

- D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per gli articoli ad oggi in vigore
- UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Opz. 'A'
- ILAC-P15:05/2020
- ILAC-P10:07/2020
- UNI 10722-1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009
- Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per l'accreditamento degli organismi di ispezione

Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all'indagine per ciascuna disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di verifica.

Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell'art. 26 DLgs 50/2016, in:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste dal contratto di affidamento e nella Scheda Informativa di Commessa e motivate dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016 s.m.i e dal RT-07 in vigore che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili con il progetto in esame.

L'attività è riassunta nel presente documento:

- 23097VA-05_PE_MI01_01-00 – del 07.04.2025

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo, è stata preliminarmente valutata l'adeguatezza delle risposte dei progettisti rese disponibili in data 14.04.2025; successivamente, a seguito di un contraddittorio in videocall con la SA e i progettisti tenutosi in data 29.04.2025, sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati, resi disponibili nelle date 23.05.2025, 09.06.2025 e 11.06.2025.

Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono stati documentati nel seguente Modulo Ispettivo:

- 23097VA-05_PE_MI01-02_00 – del 12.06.2025

Il sopraindicato “Modulo Ispettivo”, suddiviso per specialità, è parte integrante del presente Rapporto di Controllo.

3. Modalità di rendicontazione dell'esito dei controlli

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformità”

Osservazione:

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.

Non Conformità:

Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Di regola il mancato superamento di una *Non Conformità* preclude l'esito finale favorevole dei controlli.

I rilievi devono essere così gestiti:

- elencati e classificati all'interno dei *Moduli Ispettivi (Emissione 01-Verifica Intermedia)* in una lista numerata. Pertanto, ad ogni rilievo viene assegnato un identificativo numerico univoco (n° capitolo + n° elenco).
- contenere chiaramente il richiamo agli elaborati cui si riferiscono e individuare i riferimenti progettuali e normativi necessari alla corretta comprensione ed individuazione dell'aspetto segnalato;
- ad ogni rilievo deve seguire da parte del Progettista e/o della Stazione Appaltante la definizione del trattamento a risoluzione del rilievo stesso
- per ogni trattamento l'ISP/SPEC deve valutarne l'efficacia e l'avvenuta chiusura. L'esito di tali valutazioni viene formalizzato dal CEC alla Stazione Appaltante attraverso l'emissione dei *Rapporti di Controllo 02 - Valutazione Trattamenti/Valutazione Trattamenti Finali*

Terminato l'iter di gestione degli eventuali Rapporti di Controllo *Valutazione Trattamenti Finali* si procede all'emissione del *Rapporto di Controllo emissione 02-00 – Rapporto Conclusivo*

I documenti verificati saranno indicati nella lista riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1).

4. Esito del controllo

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell'attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile.

4.1 Rispondenza alle prescrizioni approvative

Il progetto evidenzia come né in questa fase progettuale né nella fase precedente siano stati richiesti pareri, nullaosta e/o autorizzazioni, così come indicato al paragrafo “1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell'appalto” del presente Rapporto e nella misura esplicitata all'interno della documentazione progettuale (Relazione Generale, Relazione di Ottemperanza, altro).

4.2 Completezza della documentazione

La documentazione è risultata completa di tutti i documenti richiesti dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010.

4.3 Conformità degli elaborati

Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva che tutte le Non Conformità sono state risolte.

Si segnala, tuttavia, la presenza di Osservazioni residue che, pur non inficiando il parere di conformità, si ritiene debbano essere tenute in considerazione da parte del Responsabile Unico nel prosieguo del procedimento.

Si rimanda nello specifico al Modulo Ispettivo allegato.

4.4 Parere

Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, si può attestare che il progetto sia conforme.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 viene rimesso al Responsabile del Procedimento l'apprezzamento di tali esiti in funzione dei compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso recepite nelle successive fasi di sviluppo dell'iniziativa.

ALLEGATI

- Lista Riepilogativa della documentazione del 11.06.2025
- 23097VA-05_PE_MI01-02_00

ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 23097VA - Invitalia Rfq 1029 - ASL 5 Oristano - 05 OdC Ghirlanza

CONTECO

Aggiornamento del 11/06/2025

CHECK

CODICE	TITOLO DOCUMENTO CA= carta, CD= Disco, FI=File e-mail, AA=Altro	Supp.	Rev New	Data Elab.	Data Ric.
PROGETTO ESECUTIVO					
Elaborati Generali					
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_G_00_01	Elenco elaborati	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_01	Relazione illustrativa generale	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_02	Relazione di accreditamento	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_03	Relazione tecnica ex legge 10/91	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_04	Relazione valutazione di impatto acustico e requisiti acustici passivi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_05	Relazione CAM	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_06	Relazione DNSH	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_07	Relazione superamento delle barriere architettoniche	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_01_08	Relazione sulle interferenze	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Economici					
23-68_PE_G_02_01	Computo metrico - opere edili	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_02_02	Computo metrico - impianti meccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_02_03	Computo metrico - impianti elettrici e speciali	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_02_04	Computo metrico - gas medicali	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_02_05	Computo metrico - oneri della sicurezza	P7M	01	mag-25	09/06/25
23-68_PE_G_03_01	Computo metrico estimativo - opere edili	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_03_02	Computo metrico estimativo - impianti meccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_03_03	Computo metrico estimativo - impianti elettrici e speciali	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_03_04	Computo metrico estimativo - gas medicali	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_03_05	Computo metrico estimativo - oneri della sicurezza	P7M	01	mag-25	09/06/25
23-68_PE_G_04_01	Elenco prezzi unitari - opere edili	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_04_02	Elenco prezzi unitari - impianti meccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_04_03	Elenco prezzi unitari - impianti elettrici e speciali	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_04_04	Elenco prezzi unitari - oneri della sicurezza	P7M	01	mag-25	09/06/25
23-68_PE_G_05_01	Analisi prezzi- opere edili	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_05_02	Analisi prezzi - impianti meccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_05_03	Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_06_01	Quadro economico	P7M	01	mag-25	09/06/25
23-68_PE_G_06_02	Stima di incidenza della manodopera	P7M	01	mag-25	09/06/25
23-68_PE_G_07_01	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_G_08_01	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - opere edili	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_08_02	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti meccanici	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_G_08_02	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti elettrici	P7M	00	feb-25	23/05/25
Elaborati Architettonici					
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_AR_01_01	Relazione tecnica specialistica opere edili	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_AR_10_01	Stato di Fatto: Inquadramento urbanistico	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_AR_10_02	Stato di Fatto: Rilievo fotografico piano terra	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_AR_10_03	Stato di Fatto: Pianta della copertura	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_10_04	Stato di Fatto: Pianta Piano Secondo - Quotato	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_10_05	Stato di Fatto: Sezioni	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_10_06	Stato di Fatto: Sezioni edificio completo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_01	Stato di Progetto: Pianta Piano Secondo - Quotato	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_02	Stato di Progetto - Destinazioni funzionali e Rapporti AI	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_03	Stato di Progetto - Flussi e aree funzionali	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_04	Stato di Progetto - Finiture: Pavimenti e rivestimenti murari	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_05	Stato di Progetto - Finiture: Controsoffitti	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_06	Stato di Progetto - Individuazione tipologie murarie e infissi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_07	Stato di Progetto - Superamento delle barriere architettoniche	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_08	Stato di Progetto - Pianta della copertura	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_09	Stato di Progetto: Sezioni	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_09 b	Stato di Progetto: Sezioni edificio completo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_10	Abaco: Infissi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_11_11	Abaco: Pareti	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_12_01	Comparativa: Pianta Piano Secondo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_12_02	Comparativa: Pianta della copertura	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_12_03	Comparativa: Sezioni	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_12_04	Comparativa: Sezioni edificio completo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_14_01	Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_14_02	Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_14_03	Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_14_04	Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_AR_14_05	Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Strutturali					

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 23097VA - Invitalia Rfq 1029 - ASL 5 Oristano - 05 OdC Ghirlanza



aggiornamento del 11/06/2025

CODICE	TITOLO DOCUMENTO CA= carta, CD= Disco, FI=File e-mail, AA=Altro	Supp.	Rev New	Data Elab.	Data Ric.
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_ST_01_01	Relazione di calcolo	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_ST_11_01	Progetto: Allargamento aperture su muri portanti	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_ST_11_02	Progetto: Struttura di appoggio UTA in copertura	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Impianti Termomeccanici					
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_IM_01_01	Relazione tecnica specialistica impianti termomeccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_01_02	Relazione di calcolo gas medicali	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IM_01_03	Relazione di calcolo impianti termomeccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_IM_11_01	Progetto: Schema di centrale termo-frigorifera e tratti di tubazione esterni	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_02	Progetto: Impianto di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_03	Progetto: Impianto di riscaldamento bagni e depositi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_04	Progetto: Impianto aeraulico di ventilazione meccanica controllata	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_05	Progetto: Distribuzione impianto idrico sanitario, rete di scarico e ventilazione	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_06	Progetto: Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_07	Progetto: Gas medicali	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_08	Progetto: Schema termoregolazione di centrale termo-frigorifera e architettura generale di sistema	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IM_11_09	Progetto: Particolari costruttivi e di posa impianti termomeccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Impianti Elettrici e Speciali					
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_IE_01_01	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_01_02	Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali	P7M	00	feb-25	23/05/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_IE_11_01	Progetto: Piano Secondo - Quadri elettrici, distribuzione	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_02	Progetto: Piano Secondo - Impianto rete di terra	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_03	Progetto: Piano Secondo - Impianto di forza motrice	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_04	Progetto: Piano Secondo - impianto di illuminazione	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_05	Progetto: Piano Secondo - Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_06	Progetto: Piano Secondo - Impianti rivelazione incendi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_07	Progetto: Piano Secondo - Impianti speciali (rete dati e telefonia, EVAC, chiamata bagno)	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_08	Progetto: Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione principale	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_09	Progetto: Schema a blocchi impianto EVAC	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_10	Progetto: Schema a blocchi rete dati e telefonia	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_11	Progetto: Schema a blocchi impianto rivelazione incendi	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_11_12	Progetto: Schema a blocchi impianto di chiamata	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_90_01	Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_IE_14_01	Progetto: particolari costruttivi	P7M	00	feb-25	23/05/25
Elaborati Antincendio					
Elaborati Descrittivi					
23-68_PE_VF_01_01	Relazione prevenzione incendi	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_VF_11_01	Pianta piano secondo - Layou attività e presidi	P7M	01	mag-25	23/05/25
Elaborati Sicurezza e Cantiere					
23-68_PE_SC_01_01	PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_01_02	Fascicolo dell'opera	P7M	00	feb-25	23/05/25
23-68_PE_SC_01_03	Allegato A - Cronoprogramma	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_01_04	Allegato B - Analisi di valutazione dei rischi	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_01_05	Allegato C - Stima dei costi	P7M	01	mag-25	11/06/25
Elaborati Grafici					
23-68_PE_SC_11_01	Allegato D - Layout di cantiere - allestimento aree esterne	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_11_02	Allegato D - Layout di cantiere - piano secondo copertura	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_11_03a	Allegato D - Layout di cantiere - allestimento aree esterne piano copertura secondo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_11_03b	Allegato D - Layout di cantiere - allestimento aree esterne piano secondo	P7M	01	mag-25	23/05/25
23-68_PE_SC_11_03c	Allegato D - Layout di cantiere - allestimento aree esterne piano secondo	P7M	01	mag-25	23/05/25
ALTRI DOCUMENTI					
RAFFRONTO - CME GHILARZA P2		PDF/XL'	-	-	20/03/25
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO					
Note del RUP- PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo)		PDF	-	-	20/03/25
QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025					
23.68_PE_G_06_01	Quadro economico CdC	DF/P7M	00	feb-25	20/03/25
DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR					
Delibera 51-49 del 18.12.2024		PDF	-	dic-24	20/03/25
Delibera 51-49 del 18.12.2024 - Allegato 1		PDF	-	dic-24	20/03/25
Parere Vigili del Fuoco					
COM-OR.REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237		PDF	-	feb-25	20/03/25

Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 23097VA - Invitalia Rfq 1029 - ASL 5 Oristano - 05 OdC Ghirlanza

CONTECO

aggiornamento del 11/06/2025

CHECK









CODICE	TITOLO DOCUMENTO	Supp.	Rev	Data Elab.	Data Ric.
	CA= carta, CD= Disco, FI=File e-mail, AA=Altro		New		
	Progetto Prevenzione Incendi Ghilarza	cartella			20/03/25

ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

ASL 5 Oristano – 05 – OdC Ghilarza – PE
Aspetti Generali, Acustica, Impianti, Sicurezza, Stima dei Costi, Strutture, Tecnologie Edilizie

23097VA - 05

CHECK

Emissione	Data	Oggetto	Ruolo (ISP, PST, OSS) Nominativo		Firma	Coordinamento (CEC)	Timbro e firma Progettista*
01_00	07.04.2025	Verifica Intermedia – GEN, ACU, IMP, SIC, ECO, STR, TE - RC01-01_00	ISP – Vincenzo Taddeo			 Vincenzo Taddeo	
01_01	14.04.2025	Verifica Intermedia – Trattamenti Progettisti	ISP – Casinotti Antonio				
01_02	18.04.2025	Verifica Intermedia – Valutazioni Preliminari	ISP – Mileti Mario				
01_03	23.05.2025	Verifica Intermedia – Trattamenti Progettisti	ISP – Cono Scordino				
	09.06.2025						
	11.06.2025						
02_00	12.06.2025	Rapporto di Controllo Conclusivo – GEN, ACU, IMP, SIC, ECO, STR, TE - RC01-02_00	ISP – Cicero Giuseppe				
			ISP – Agliolo Carmelo Quartalano				
			ISP – Gallo Valeria				

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

La stazione Appaltante ha consegnato i seguenti documenti a supporto della verifica:

		Note del RUP- PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo)			
		QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025			
		23.68_PE_G_06_01 - Quadro economico CdC - rev.00			
		DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR			
		Delibera 51-49 del 18.12.2024			
		Delibera 51-49 del 18.12.2024 - Allegato 1			
		Parere Vigili del Fuoco			
		COM-OR.REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237			
		Progetto Prevenzione Incendi Ghilarza			
		00/01/00			
		00/01/00			
		00/01/00			

ASPETTI GENERALI E CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE

Cod.	Criteri (Rif. App. 1 RT-07)	Rilievo [NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato (A, C, C [OS], Escluso)
		A. Verifica della completezza della progettazione				
MI01.1.	A.1	[NC] Completezza Della Progettazione Rif. artt.24 e 26 DPR 207/2010 Si segnala la mancanza dei seguenti documenti: a. Relazione sulla Gestione delle Materie;	a. La Relazione sulla Gestione delle Materie è presente all'interno del capitolo 10.2 Gestione delle materie del documento 23.68_PE_G_01_01_00_Relazione illustrativa	Trattamento adeguato. Si resta in attesa del Contratto con l'Appaltatore.	Il documento è stato trasmesso come richiesto. Il rilievo è superato .	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		b. Contratto con l’Appaltatore; In relazione alla tipologia di intervento si invita ad evidenziare eventuali non applicabilità di richiesta di alcuni documenti, esplicitando tali indicazioni all’interno della Relazione Generale.	generale b. Si rimanda alla S.A. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene consegnato il contratto d’appalto			
		C. Appaltabilità’ della soluzione progettuale prescelta				
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.				
		E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso				
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.				
		L. Unità Progettuale – Mantenimento delle caratteristiche rispetto al livello progettuale precedente delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche.				
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.				
		Ulteriori verifiche				
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.				

NOTE GENERALI

Cod.	Criteri (Rif. App. 1 RT-07)	Rilievo [NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato (A, C, C [OS], Escluso)
MI01.2.	A.2, E.2	[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore La documentazione di progetto non dà evidenza dell’autorizzazione della stazione appaltante a variare il progetto rispetto al PD, anche in funzione di eventuali prescrizioni e condizioni ricevute. Si chiede un riscontro in merito.	Come esplicitato nella Relazione illustrativa generale al capitolo 3.3. Il progetto esecutivo è coerente con il progetto definitivo. Non sono state apportate modifiche.	Proposta esaustiva	Il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C
MI01.3.	A.1, E.2	[NC] A. Completezza della progettazione - Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti dalla normativa vigente - E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali - (art. 26 comma 4 lett. a D.Lgs. 50/2016). All’interno del dossier progettuale non sono presenti pareri / nulla osta e/o verbali di conferenze di servizi (eccetto il parere con condizione dei VV.FF). Risultano non verificabili, dunque, le possibili condizioni e/o prescrizioni al PFTE o al PD ed adesso al PE, ed i consequenziali adempimenti tecnico - economici da porsi al progetto (architettonico - strutturale - impiantistico). Alla luce di quanto sopra, non ritrovando evidenze nella relazione generale che delucidino l’iter approvativo (dal PFTE, al PD ed infine al PE), si richiede un riscontro in merito.	In merito all’iter approvativo i progettisti non possiedono ulteriori pareri / nulla osta e/o verbali di conferenze di servizi. In concomitanza con la consegna è sopraggiunto il parere VVF sull’intero presidio che verrà integrato nella relazione. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Durante la call del 29/04 il RUP conferma quanto dichiarato. Viene integrata la Relazione Illustrativa Generale.	Proposta non esaustiva; si resta in attesa di atti da parte della S.A..	Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, unitamente alle integrazioni documentali risolvono quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Cod.	Criteri (Rif. App. 1 RT-07)	Rilievo [NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato (A, C, C [OS], Escluso)
		Elaborati Generali				
		Elaborati Descrittivi				
		23-68_PE_G_00_01 - Elenco elaborati - rev.00				
MI01.4.	A.2, E.2	[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore L’elaborato presente nel cartiglio, la dicitura fase progettuale PD, inoltre si chiede se	Verrà corretta la dicitura in PE. Il codice commessa presente nell’elaborato è 23.68	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		<p>il codice commessa 23-63 riportato nell’elaborato in esame corrisponde alla commessa della fase progettuale in esame.</p>	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>Febbraio 2025</td><td>Emissione Progetto Esecutivo</td></tr><tr><td>Emissione / revisione</td><td>Data</td><td>Riferimento emissione / revisione</td></tr></table> <table><tr><td>Scala</td><td>File di riferimento</td><td>Codice commessa</td></tr><tr><td>-</td><td>23.68_PE_G_00_01_00</td><td>23.68</td></tr><tr><td>Data</td><td>Descrizione</td><td>Redatto</td><td>Controllato</td></tr><tr><td>FEB 2025</td><td>Progetto Esecutivo</td><td>MC</td><td>CM</td></tr></table> <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>				00	Febbraio 2025	Emissione Progetto Esecutivo	Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione	Scala	File di riferimento	Codice commessa	-	23.68_PE_G_00_01_00	23.68	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	FEB 2025	Progetto Esecutivo	MC	CM
00	Febbraio 2025	Emissione Progetto Esecutivo																								
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione																								
Scala	File di riferimento	Codice commessa																								
-	23.68_PE_G_00_01_00	23.68																								
Data	Descrizione	Redatto	Controllato																							
FEB 2025	Progetto Esecutivo	MC	CM																							



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

			<p>progettisti in concomitanza con la consegna del progetto esecutivo.</p> <p>Si richiede alla S.A. la verifica di conformità del progetto con quello dell’intero presidio coordinato da essa stessa.</p> <p>Si sottolinea che la prescrizione del parere favorevole sull’inserimento di estintori C02 e non a polvere in prossimità dei quadri elettrici verrà recepita nella Rev01 del Progetto esecutivo.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene indicato in relazione il nuovo parere VVF favorevole. Nella rev01 del progetto esecutivo vengono recepite alcune modifiche necessarie affinché il progetto sia del tutto conforme al progetto prevenzione incendi dell’intero presidio.</p>			
MI01.7.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>L’elaborato, come pure il corpo documentale, non riporta alcuna informazione inerenti alle modalità di modifica ed interconnessione della Qcab, dell’UPS, del QcdC, del QTEC e della modifica di modifica del QAV concordate con l’ASL. Il documento inoltre pag. 42 rimanda alla progettazione esecutiva la verifica della <u>mess</u>a a terra. Chiarire questi aspetti.</p>	<p>Le modifiche indicate sono presenti nell’altro appalto alla CdC del Piano terra. Le modifiche sono comunque state segnalate nell’elaborato “23.68_PE_IE_11_08_00 - Progetto Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione principale” ed evidenziate di colore magenta.</p>	<p>I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti</p>	<p>I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.</p>	C
MI01.8.	E.1	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite o non pertinenti, come, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">● CEI 64-8/5:2007-01.	<p>Verrà aggiornato il documento con la correzione della norma aggiornata.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	<p>I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali.</p>	<p>I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.</p>	C
MI01.9.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>L’elaborato, come pure il corpo documentale, non chiarisce se siano state coordinate le attività di pianificazione e ripartizione delle lavorazioni in merito ai collegamenti della nuova centrale antincendio con il sistema di alimentazione dell’impianto di rilevazione incendi a servizio del secondo piano (per l’OdC), il collegamento con la centralina antincendio generale e se l’impianto rispetta quanto prescritto nel nuovo CPI rilasciato il 19/02/2025. Chiarire questi aspetti.</p>	<p>Le modalità di collegamento della centrale sono state descritte nell’elaborato in oggetto a pagina 43 paragrafo 5.10. Sono inoltre state rappresentate nell’elaborato “23.68_PE_IE_11_11_00 - Progetto Schema a blocchi impianto rivelazione incendi” e nell’elaborato “23.68_PE_IE_11_06_00 - Progetto Piano Secondo - Impianti rivelazione incendi” dove viene indicato nelle note quanto segue “- L’IMPIANTO IN OGGETTO VERRÀ ALIMENTATO DALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI PREVISTA NELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DEL PIANO TERRA, OGGETTO DI SEPARATO APPALTO. - LA CENTRALE PREVISTA NEL PIANO TERRA SARÀ DOTATA DI N°4 LOOP DI CUI N°2 SARANNO A SERVIZIO DEL PIANO TERRA E N°2 SARANNO A SERVIZIO DEL SECONDO PIANO.”. Le stesse indicazioni inoltre sono già contenute nell’elaborato “23.68_PE_IE_01_01_00 - Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali”.</p> <p><i>Si evidenzia che la pianificazione delle attività non fanno parte della progettazione esecutiva ma dell’esecuzione delle opere in cantiere. In fine per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni del CPI si rimanda a quando indicato nella nota “MI01.6. - A.2, E.2”</i></p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornata la documentazione antincendio</p>	<p>I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali.</p>	<p>I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.</p>	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.10.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>L’elaborato, come pure il corpo documentale, non chiarisce se:</p> <ul style="list-style-type: none">siano state individuati i punti di allaccio degli impianti;coordinate le attività di distacco e di allaccio degli impianti senza arrecare disservizi alle attività del complesso ospedaliero.	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">Impianti Meccanici: Si provvederà all’inserimento descrittivo dei punti di allaccio degli impianti individuati con rimando a specifici elaborati grafici;Impianti Elettrici: La descrizione delle modalità di allacciamento e delle relative modifiche sono già presenti nell’elaborato in oggetto a pag. 38 paragrafo 5.10. Inoltre, i dettagli di allacciamento degli impianti sono già correttamente rappresentati nei seguenti elaborati: “23.68_PE_IE_11_01_00 - Progetto Piano Secondo - Quadri elettrici, distribuzione” “23.68_PE_IE_11_08_00 - Progetto Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione principale” “23.68_PE_IE_90_01_00 - Progetto Fascicolo schemi quadri elettrici”Verrà riportata la dicitura “le attività di coordinamento e pianificazione degli allacci impiantistici dei nuovi impianti saranno eseguite in fase realizzativa dall’impresa esecutrice nell’ottica di non arrecare disservizi all’intero plesso” <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Vengono aggiornati i documenti</p>	<p>I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali.</p>	<p>I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.</p>	C
MI01.11.	A.2, A.6, E.1, E.2, D.2, D.4, D.5, D.6	<p><i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i></p> <p>Si evidenzia che il documento non fornisce una esaustiva descrizione delle scelte progettuali inerenti le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, la sicurezza e la funzionalità anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici.</p>	<p>Le scelte progettuali inerenti le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, la sicurezza e la funzionalità anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici sono presenti nel documento <i>23.68_PE_AR_01_01_00_Relazione tecnica specialistica - opere edili</i></p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene inserita tale informazione all’interno dell’elaborato documentale al paragrafo 4.2.</p>	<p>Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all’interno dell’elaborato documentale. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.</p>	<p>L’elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
MI01.12.	A.2, A.6	<p><i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i></p> <p>Si evidenzia che il documento non fornisce un adeguato riferimento al progetto definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso.</p>	<p>Non sono state fornite prescrizioni dalla S.A. se non indicazioni sulla cantierizzazione.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Nella rev01 del progetto esecutivo, su richiesta del RUP vengono recepite alcune modifiche necessarie affinché il progetto sia del tutto conforme al progetto prevenzione incendi dell’intero presidio.</p>	<p>Proposta esaustiva. Si resta in attesa di ricevere un riscontro in merito.</p>	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		23-68_PE_G_01_02 - Relazione di accreditamento - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		23-68_PE_G_01_05 - Relazione CAM - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		23-68_PE_G_01_06 - Relazione DNSH - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		23-68_PE_G_01_08 - Relazione sulle interferenze - rev.00				



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.12.a	A.2, E.2	<p>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</p> <p>Fra gli elaborati presenti in elenco e nel corpo documentale non si riscontra la presenza di una relazione sulle interferenze.</p>	<p>Si rimanda all’elaborato 23-68_PE_G_01_08 - Relazione sulle interferenze - rev.00</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Come da accordi presi durante la call del 29/04 sono stati aggiunti specifici rimandi agli elaborati grafici. Si specifica inoltre che durante le fasi di progettazione delle opere, sono state fatte scelte e adottate soluzioni per evitare le interferenze, valutate sulla base di quanto è stato possibile rilevare visivamente o acquisire come informazione da parte dei tecnici manutentori, vista l’assenza delle tavole as-built dello stato ante-operam. Ad ogni modo, eventuale particolare punto di interferenza non prevedibile in fase di progettazione verrà gestito e risolto dall’impresa.</p>	<p>Per mero errore è stato scritto nel rilievo “relazione” anziché “Tavola”. Il rilievo ricercava delle tavole sulle interferenze o delle tavole sullo stato di fatto degli impianti esistenti laddove si dovranno realizzare gli attacchi di derivazione dei nuovi impianti.</p>	<p>I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.</p>	C
MI01.13.	A.2, A.6	<p>[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che gli elaborati all’interno della relazione non forniscono informazioni in merito alle scale di rappresentazione grafica.</p>	<p>Verrà aggiunta la scala grafica di riferimento</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> È stata aggiunta la scala grafica</p>	<p>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</p>	<p>L’elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
MI01.14.	A.2, A.5, A.6, E.1, E.2,	<p>[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che il documento non fornisce esaustive informazioni in merito alla specifica progettazione dell’intervento di risoluzione della singola interferenza.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Come da accordi presi durante la call del 29/04 sono stati aggiunti specifici rimandi agli elaborati grafici. Si specifica inoltre che durante le fasi di progettazione delle opere, sono state fatte scelte e adottate soluzioni per evitare le interferenze, valutate sulla base di quanto è stato possibile rilevare visivamente o acquisire come informazione da parte dei tecnici manutentori, vista l’assenza delle tavole as-built dello stato ante-operam. Ad ogni modo, eventuale particolare punto di interferenza non prevedibile in fase di progettazione verrà gestito e risolto dall’impresa.</p>	<p>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</p>	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		Elaborati Economici				
		23-68_PE_G_07_01 - Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica - rev.00				
MI01.15.	A.2, A.6, C.4, E.1, E.2	<p>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si rileva che il presente Capitolato Speciale D’appalto non fornisce esaustive informazioni in merito alla prescrizione dello stesso dell’obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, anche attraverso il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>Essendo appalto integrato, il seguente capitolato riguarda esclusivamente la parte tecnica e non amministrativa. Si specifica inoltre che il Programma Esecutivo dei Lavori coincide con il cronoprogramma.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene inserita tale informazione all’interno dell’elaborato documentale</p>	<p>Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all’interno dell’elaborato documentale. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.</p>	<p>L’elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		Elaborati Sicurezza e Cantiere				
		23-68_PE_SC_01_03 - Allegato A - Cronoprogramma - rev.00				
MI01.16.	A.2, A.6, E.2.	<p>[NC] – Completezza della progettazione e coerenza delle informazioni. D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Nel documento non viene riportata la fase lavorativa relativa alla realizzazione dell’impianto gas medicale.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	<p>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</p>	<p>Il documento aggiornato contiene le informazioni richieste. Il rilievo è superato.</p>	C

IMPIANTI

Cod.	Criteri (Rif. App. 1 RT-07)	Rilievo [NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato (A, C, C [OS], Escluso)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Elaborati Generali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Elaborati Descrittivi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_G_01_03 - Relazione tecnica ex legge 10/91 - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MI01.17.	A.2, E.2	[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore La relazione riporta l’affermazione che l’immobile non è un edificio pubblico né un edificio ad uso pubblico. Chiarire questo aspetto.	Rilievo non pertinente. La relazione NON riporta tale affermazione.	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MI01.18.	A.2, E.2	[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore La relazione riporta la presenza di un sistema monosplit nel locale CED, non si trova riscontro del sistema monosplit da installare nei locali del QE. Chiarire questo aspetto.	Rilievo non pertinente. La relazione NON riporta la presenza di un sistema monosplit nel locale CED, ma bensì nel locale salme. Gli armadi di trasmissione dati sono stati collocati iin locali già climatizzati.	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.	Il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Elaborati Economici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_G_08_02 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti meccanici - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_G_08_02 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti elettrici - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Elaborati Impianti Termomeccanici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Elaborati Descrittivi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_IM_01_01 - Relazione tecnica specialistica impianti termomeccanici - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_IM_01_02 - Relazione di calcolo gas medicali - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		23-68_PE_IM_01_03 - Relazione di calcolo impianti termomeccanici - rev.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MI01.19.	A.2, E.2	[OS] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore Il documento risulta presente ma con un cartiglio relativo all’elaborato 23-68_PE_IM_01_02.	Rilievo non comprensibile Questo risulta essere il cartiglio della relazione consegnata <div><div>PROGETTO ESECUTIVO</div><div>ELABORATI IMPIANTI MECCANICI</div><div>Relazione di calcolo impianti termomeccanici</div><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>Preliminare 2025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td></tr></table></div>											03		Preliminare 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
03		Preliminare 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		condutture flessibili e delle condutture fisse, nonché dei sistemi di collegamento fra le stesse tipologie di condutture e fra condutture di tipologie diverse.	<u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento																																							
		23-68_PE_IM_11_03 - Progetto: Impianto di riscaldamento bagni e depositi - rev.00																																								
MI01.21.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>La tavola non da evidenza dei particolari costruttivi, dei sistemi di staffaggio e di collegamento delle varie tubazioni in rame. Vengono riportate le quantità totali delle lunghezze delle condutture e non è possibile ripercorrere correttamente le quantità totali sulle varie tratte che portano ai bagni né quelle parziali. Si chiede un riscontro in merito.</p>	<p>Nella tavola di aggiornamento Rev.01 verranno inseriti i particolari di staffaggio tubazioni dorsali su binario e collegamento tubazioni rame.</p> <p>Sono presenti tutte le tabelle riepilogative con le quantità. Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, l’impresa ha già visionato e verificato i computi, garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato tecnico economico rispetto ai disegni</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C																																				
		23-68_PE_IM_11_04 - Progetto: Impianto aeraulico di ventilazione meccanica controllata - rev.00																																								
MI01.22.	A.2, E.2	<p><i>[OS] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>Il documento risulta presente ma la tavola è riferita alla distribuzione impianto idrico sanitario, rete di scarico e ventilazione</p>	<p>Rilievo non comprensibile La tavola consegnata risulta corretta</p> <div><div>ELABORATI IMPIANTI MECCANICI ED AERAILICI Progetto: Impianto aeraulico di ventilazione meccanica controllata PIANO SECONDO</div><table><tr><td colspan="2">IM</td><td colspan="2">Prelievo 2025</td><td colspan="2">Elaborato Progetto Esecutivo</td></tr><tr><td colspan="2">Emissione / revisione</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Riferimento normativo / ragione</td></tr><tr><td>Descr.</td><td>Pos. di rilevamento</td><td>Ordine numerico</td><td>Area</td><td>Appartiene</td><td>Sub.</td></tr><tr><td>1-100</td><td>23-68_PE_IM_11_04_00</td><td>23.68</td><td>PE</td><td>IM</td><td>11</td></tr><tr><td>Descr.</td><td>Pos. di rilevamento</td><td>Ordine numerico</td><td>Area</td><td>Appartiene</td><td>Sub.</td></tr><tr><td>23-68_005</td><td>Progetto Esecutivo</td><td>005</td><td>005</td><td>Ing. Roberto Stradai</td><td>Ing. Nicola Pirelli</td></tr></table></div> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola presenta già le tabelle riepilogative</p>	IM		Prelievo 2025		Elaborato Progetto Esecutivo		Emissione / revisione		Data		Riferimento normativo / ragione		Descr.	Pos. di rilevamento	Ordine numerico	Area	Appartiene	Sub.	1-100	23-68_PE_IM_11_04_00	23.68	PE	IM	11	Descr.	Pos. di rilevamento	Ordine numerico	Area	Appartiene	Sub.	23-68_005	Progetto Esecutivo	005	005	Ing. Roberto Stradai	Ing. Nicola Pirelli	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri elaborati.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C
IM		Prelievo 2025		Elaborato Progetto Esecutivo																																						
Emissione / revisione		Data		Riferimento normativo / ragione																																						
Descr.	Pos. di rilevamento	Ordine numerico	Area	Appartiene	Sub.																																					
1-100	23-68_PE_IM_11_04_00	23.68	PE	IM	11																																					
Descr.	Pos. di rilevamento	Ordine numerico	Area	Appartiene	Sub.																																					
23-68_005	Progetto Esecutivo	005	005	Ing. Roberto Stradai	Ing. Nicola Pirelli																																					
MI01.23.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>La tavola non da evidenza dei particolari costruttivi, dei sistemi di staffaggio e di collegamento delle varie tubazioni idriche e fognarie. Vengono riportate le quantità totali delle lunghezze delle condutture e non è possibile ripercorrere correttamente le quantità totali sulle varie tratte che portano ai bagni né quelle parziali. Si chiede un riscontro in merito.</p>	<p>Anche se rilievo non è pertinente si provvederà ad inserire nella tavola 23-68_PE_IM_11_05 (igienico sanitario+scarichi) i particolari grafici richiesti. Sono presenti tutte le tabelle riepilogative con le quantità.</p> <p>Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, l’impresa ha già visionato e verificato i computi, garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato tecnico economico rispetto ai disegni</p>	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri elaborati.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C																																				
MI01.24.	A.2, E.2	<p><i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>La tavola non da evidenza dei collegamenti e delle condutture di scarico condensa alla rete fognaria. Si chiede un riscontro in merito.</p>	Vedasi tavola 23.68_PE_IM_01_02_00	I chiarimenti dei progettisti sono esaustivi	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C																																				
		23-68_PE_IM_11_05 - Progetto: Distribuzione impianto idrico sanitario, rete di scarico e ventilazione - rev.00																																								
MI01.25.	A.2, E.2	<p><i>[OS] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i></p> <p>Il documento risulta presente ma la tavola è riferita alla : Rete idrica antincendio e</p>	<p>Rilievo non comprensibile La tavola consegnata risulta corretta</p>	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri elaborati.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato .	C																																				



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		terminali di spegnimento	<div>ELABORATI IMPIANTI MECCANICI ED AERAILICI Progetto: Distribuzione impianto idrico sanitario, rete di scarico e ventilazione PIANO SECONDO</div> <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">00</td><td colspan="2">Febbraio 2025</td><td colspan="4">Emissione Progetto Sanzioni</td></tr><tr><td colspan="2">Emissione / revisione</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Riferimento emissione / revisione</td></tr><tr><td>Scale</td><td>File di riferimento</td><td>Codice numerico</td><td>Fase</td><td>Argomento</td><td>Sub</td><td>Elaborato</td><td>Revisione</td></tr><tr><td>1:100</td><td>23-68_PE_IM_11_05_00</td><td>23.68</td><td>PE</td><td>IM</td><td>11</td><td>05</td><td>00</td></tr><tr><td>Data</td><td>Disegnato</td><td>Verificato</td><td colspan="2">Approvato</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>FE88-2025</td><td>Progetto Esecutivo</td><td>SC</td><td>CM</td><td colspan="2">Ing. Gabriele Ghidini</td><td colspan="2">Ing. Nicola Pirelli</td></tr></table> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola presenta già le tabelle riepilogativ</div>									00		Febbraio 2025		Emissione Progetto Sanzioni				Emissione / revisione		Data		Riferimento emissione / revisione				Scale	File di riferimento	Codice numerico	Fase	Argomento	Sub	Elaborato	Revisione	1:100	23-68_PE_IM_11_05_00	23.68	PE	IM	11	05	00	Data	Disegnato	Verificato	Approvato					FE88-2025	Progetto Esecutivo	SC	CM	Ing. Gabriele Ghidini		Ing. Nicola Pirelli				
00		Febbraio 2025		Emissione Progetto Sanzioni																																																										
Emissione / revisione		Data		Riferimento emissione / revisione																																																										
Scale	File di riferimento	Codice numerico	Fase	Argomento	Sub	Elaborato	Revisione																																																							
1:100	23-68_PE_IM_11_05_00	23.68	PE	IM	11	05	00																																																							
Data	Disegnato	Verificato	Approvato																																																											
FE88-2025	Progetto Esecutivo	SC	CM	Ing. Gabriele Ghidini		Ing. Nicola Pirelli																																																								
MI01.26.	A.2, E.2	<div>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</div> <div>La tavola non da evidenza del rispetto delle prescrizioni rilasciate dai VVFF nell’aggiornamento del CPI del plesso ospedaliero. Si chiede un riscontro in merito.</div>	<div>Si conferma che:</div> <div><div>- È garantita la continuità della compartimentazione nelle zone di attraversamento degli impianti; (prescrizione n.3 del parere)</div><div>- Vengono cambiati gli estintori a polvere in estintori a CO2 in prossimità dei locali tecnici e all’interno dei vani Sala Medici e Guardiola. (prescrizione n.7 del parere)</div></div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene consegnata la documentazione aggiornata</div>	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C																																																								
		23-68_PE_IM_11_06 - Progetto: Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento - rev.00																																																												
MI01.27.	A.2, E.2	<div>[OS] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</div> <div>Il documento risulta presente ma la tavola è riferita ai Particolari costruttivi impianti meccanici</div>	<div>Rilievo non comprensibile La tavola consegnata risulta corretta</div> <div>ELABORATI IMPIANTI MECCANICI ED AERAILICI Progetto: Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento PIANO SECONDO</div> <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">00</td><td colspan="2">Febbraio 2025</td><td colspan="4">Emissione Progetto Sanzioni</td></tr><tr><td colspan="2">Emissione / revisione</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Riferimento emissione / revisione</td></tr><tr><td>Scale</td><td>File di riferimento</td><td>Codice numerico</td><td>Fase</td><td>Argomento</td><td>Sub</td><td>Elaborato</td><td>Revisione</td></tr><tr><td>1:100</td><td>23-68_PE_IM_11_06_00</td><td>23.68</td><td>PE</td><td>IM</td><td>11</td><td>06</td><td>00</td></tr><tr><td>Data</td><td>Disegnato</td><td>Verificato</td><td colspan="2">Approvato</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>FE88-2025</td><td>Progetto Esecutivo</td><td>SC</td><td>CM</td><td colspan="2">Ing. Gabriele Ghidini</td><td colspan="2">Ing. Nicola Pirelli</td></tr></table> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola presenta già le tabelle riepilogative</div>									00		Febbraio 2025		Emissione Progetto Sanzioni				Emissione / revisione		Data		Riferimento emissione / revisione				Scale	File di riferimento	Codice numerico	Fase	Argomento	Sub	Elaborato	Revisione	1:100	23-68_PE_IM_11_06_00	23.68	PE	IM	11	06	00	Data	Disegnato	Verificato	Approvato					FE88-2025	Progetto Esecutivo	SC	CM	Ing. Gabriele Ghidini		Ing. Nicola Pirelli		I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri elaborati.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C
00		Febbraio 2025		Emissione Progetto Sanzioni																																																										
Emissione / revisione		Data		Riferimento emissione / revisione																																																										
Scale	File di riferimento	Codice numerico	Fase	Argomento	Sub	Elaborato	Revisione																																																							
1:100	23-68_PE_IM_11_06_00	23.68	PE	IM	11	06	00																																																							
Data	Disegnato	Verificato	Approvato																																																											
FE88-2025	Progetto Esecutivo	SC	CM	Ing. Gabriele Ghidini		Ing. Nicola Pirelli																																																								
		23-68_PE_IM_11_07 - Progetto: Gas medicali - rev.00																																																												
MI01.28.	A.1	Elaborato non presente	<div>Rilievo non comprensibile La tavola risulta allegata alla consegna</div> <div><table><tr><th>Nome</th><th>Ultima modifica</th><th>Uscita</th><th>Summary</th></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 12:14</td><td>Documento Adib...</td><td>1.14</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 13:08</td><td>Documento Adib...</td><td>1.15</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 13:49</td><td>Documento Adib...</td><td>2.48</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:18</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:50</td><td>Documento Adib...</td><td>1.03</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:54</td><td>Documento Adib...</td><td>1.05</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_04_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:57</td><td>Documento Adib...</td><td>1.23</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_05_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:00</td><td>Documento Adib...</td><td>1.46</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_06_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:03</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_07_00.pdf</td><td>28/11/2024 16:50</td><td>Documento Adib...</td><td>1.88</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_08_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:15</td><td>Documento Adib...</td><td>1.13</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_09_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:19</td><td>Documento Adib...</td><td>2.01</td></tr></table></div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene consegnato l’elaborato aggiornato.</div>	Nome	Ultima modifica	Uscita	Summary	23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1.14	23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 13:08	Documento Adib...	1.15	23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 13:49	Documento Adib...	2.48	23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	1.03	23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	1.05	23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1.23	23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1.46	23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:50	Documento Adib...	1.88	23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1.13	23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2.01	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri elaborati.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C				
Nome	Ultima modifica	Uscita	Summary																																																											
23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1.14																																																											
23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 13:08	Documento Adib...	1.15																																																											
23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 13:49	Documento Adib...	2.48																																																											
23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91																																																											
23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	1.03																																																											
23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	1.05																																																											
23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1.23																																																											
23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1.46																																																											
23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91																																																											
23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:50	Documento Adib...	1.88																																																											
23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1.13																																																											
23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2.01																																																											
		23-68_PE_IM_11_08 - Progetto: Schema termoregolazione di centrale termo-frigorifera e architettura generale di sistema - rev.00																																																												



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.29.	A.1	Elaborato non presente	<div>Rilievo non comprensibile</div> <div>La tavola risulta allegata alla consegna</div> <div><table><tr><th>nome</th><th>versione modificata</th><th>tipo</th><th>estensione</th></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 12:14</td><td>Documento Adib...</td><td>1,14</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 14:28</td><td>Documento Adib...</td><td>1,15</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 11:49</td><td>Documento Adib...</td><td>2,48</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:18</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:50</td><td>Documento Adib...</td><td>108</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:54</td><td>Documento Adib...</td><td>109</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_04_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:57</td><td>Documento Adib...</td><td>1,23</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_05_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:00</td><td>Documento Adib...</td><td>1,46</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_06_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:03</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_07_00.pdf</td><td>28/11/2024 16:55</td><td>Documento Adib...</td><td>1,88</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_08_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:15</td><td>Documento Adib...</td><td>1,12</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_09_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:19</td><td>Documento Adib...</td><td>2,05</td></tr></table></div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</div> <div>Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola presenta già le tabelle riepilogative</div>	nome	versione modificata	tipo	estensione	23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1,14	23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 14:28	Documento Adib...	1,15	23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 11:49	Documento Adib...	2,48	23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	108	23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	109	23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1,23	23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1,46	23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:55	Documento Adib...	1,88	23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1,12	23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2,05	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C
nome	versione modificata	tipo	estensione																																																							
23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1,14																																																							
23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 14:28	Documento Adib...	1,15																																																							
23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 11:49	Documento Adib...	2,48																																																							
23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91																																																							
23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	108																																																							
23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	109																																																							
23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1,23																																																							
23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1,46																																																							
23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91																																																							
23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:55	Documento Adib...	1,88																																																							
23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1,12																																																							
23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2,05																																																							
		23-68_PE_IM_11_09 - Progetto: Particolari costruttivi e di posa impianti termomeccanici - rev.00																																																								
MI01.30.	A.1	Elaborato non presente	<div>Rilievo non comprensibile</div> <div>La tavola risulta allegata alla consegna</div> <div><table><tr><th>nome</th><th>versione modificata</th><th>tipo</th><th>estensione</th></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 12:14</td><td>Documento Adib...</td><td>1,14</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 14:28</td><td>Documento Adib...</td><td>1,15</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_01_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 11:49</td><td>Documento Adib...</td><td>2,48</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_01_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:18</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_02_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:50</td><td>Documento Adib...</td><td>108</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_03_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:54</td><td>Documento Adib...</td><td>109</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_04_00.pdf</td><td>25/02/2025 09:57</td><td>Documento Adib...</td><td>1,23</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_05_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:00</td><td>Documento Adib...</td><td>1,46</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_06_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:03</td><td>Documento Adib...</td><td>91</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_07_00.pdf</td><td>28/11/2024 16:55</td><td>Documento Adib...</td><td>1,88</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_08_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:15</td><td>Documento Adib...</td><td>1,12</td></tr><tr><td>23-68_PE_IM_11_09_00.pdf</td><td>25/02/2025 10:19</td><td>Documento Adib...</td><td>2,05</td></tr></table></div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</div> <div>Viene aggiornato il documento con il particolare di posa impianti di condizionamento locale salma</div>	nome	versione modificata	tipo	estensione	23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1,14	23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 14:28	Documento Adib...	1,15	23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 11:49	Documento Adib...	2,48	23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	108	23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	109	23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1,23	23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1,46	23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91	23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:55	Documento Adib...	1,88	23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1,12	23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2,05	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali con l’inserimento dei particolari di posa impianti di condizionamento locale salma.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C
nome	versione modificata	tipo	estensione																																																							
23-68_PE_IM_01_01_00.pdf	25/02/2025 12:14	Documento Adib...	1,14																																																							
23-68_PE_IM_01_02_00.pdf	25/02/2025 14:28	Documento Adib...	1,15																																																							
23-68_PE_IM_01_03_00.pdf	25/02/2025 11:49	Documento Adib...	2,48																																																							
23-68_PE_IM_11_01_00.pdf	25/02/2025 09:18	Documento Adib...	91																																																							
23-68_PE_IM_11_02_00.pdf	25/02/2025 09:50	Documento Adib...	108																																																							
23-68_PE_IM_11_03_00.pdf	25/02/2025 09:54	Documento Adib...	109																																																							
23-68_PE_IM_11_04_00.pdf	25/02/2025 09:57	Documento Adib...	1,23																																																							
23-68_PE_IM_11_05_00.pdf	25/02/2025 10:00	Documento Adib...	1,46																																																							
23-68_PE_IM_11_06_00.pdf	25/02/2025 10:03	Documento Adib...	91																																																							
23-68_PE_IM_11_07_00.pdf	28/11/2024 16:55	Documento Adib...	1,88																																																							
23-68_PE_IM_11_08_00.pdf	25/02/2025 10:15	Documento Adib...	1,12																																																							
23-68_PE_IM_11_09_00.pdf	25/02/2025 10:19	Documento Adib...	2,05																																																							
		Elaborati Impianti Elettrici e Speciali																																																								
		Elaborati Descrittivi																																																								
		23-68_PE_IE_01_01 - Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_01_02 - Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali - rev.00																																																								
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																								
	IMP	Elaborati Grafici																																																								
		23-68_PE_IE_11_01 - Progetto: Piano Secondo - Quadri elettrici, distribuzione - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_02 - Progetto: Piano Secondo - Impianto rete di terra - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_03 - Progetto: Piano Secondo - Impianto di forza motrice - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_04 - Progetto: Piano Secondo - impianto di illuminazione - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_05 - Progetto: Piano Secondo - Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_06 - Progetto: Piano Secondo - Impianti rivelazione incendi - rev.00																																																								
		23-68_PE_IE_11_07 - Progetto: Piano Secondo - Impianti speciali (rete dati e telefonia, EVAC, chiamata bagno) - rev.00																																																								
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																								
		23-68_PE_IE_11_08 - Progetto: Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione principale - rev.00																																																								
		Non si segnalano rilievi d’ambito.																																																								
		23-68_PE_IE_11_09 - Progetto: Schema a blocchi impianto EVAC - rev.00																																																								
MI01.31.	A.2, E.2	[NC] Completezza e coerenza delle informazioni	Verrà specificato in relazione la risposta di cui al punto	Proposta esaustiva si resta in attesa della	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il	C																																																				

		<i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i> L’elaborato non chiarisce se è stato aggiornato in seguito alle condizioni espresse nel parere antincendio espresso dal comando provinciale dei VVFF rilasciato il 19/02/2025.	MI01.6 <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	documentazione aggiornata	trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	
		23-68_PE_IE_11_10 - Progetto: Schema a blocchi rete dati e telefonia - rev.00				
		23-68_PE_IE_11_11 - Progetto: Schema a blocchi impianto rivelazione incendi - rev.00				
		23-68_PE_IE_11_12 - Progetto: Schema a blocchi impianto di chiamata - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		23-68_PE_IE_90_01 - Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		23-68_PE_IE_14_01 - Progetto: particolari costruttivi - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				
		Elaborati Antincendio				
		Elaborati Descrittivi				
		23-68_PE_VF_01_01 - Relazione prevenzione incendi - rev.00				
MI01.32.	A.2, E.2	<i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore</i> L’elaborato non chiarisce se è stato aggiornato in seguito alle condizioni espresse nel parere antincendio espresso dal comando provinciale dei VVFF rilasciato il 19/02/2025.	Ottenuto un nuovo parere favorevole sull’intero presidio, tutta la documentazione antincendio relativa al solo secondo piano risulta superata. Pertanto risulta superflua la riconsegna nella REV01. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Nella rev01 del progetto esecutivo, su richiesta del RUP vengono recepite alcune modifiche necessarie affinché il progetto sia conforme al progetto prevenzione incendi dell’intero presidio.	I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in attesa degli aggiornamenti progettuali, nello specifico nell’aggiornamento degli elaborati antincendio in funzione di quanto espresso nel nuovo CPI del presidio ospedaliero.	I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è superato.	C
		Elaborati Grafici				
		23-68_PE_VF_11_01 - Pianta piano secondo - Layout attività e presidi - rev.00				
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>				

SICUREZZA E STIMA ECONOMICA

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
		Elaborati Generali				
		Elaborati Economici				
		23-68_PE_G_02_01 - Computo metrico - opere edili - rev.00				
MI01.33.		<i>Si rimanda ai rilievi del CME – Opere edili</i>			Il rilievo è superato.	C
		23-68_PE_G_02_02 - Computo metrico - impianti meccanici - rev.00				
		23-68_PE_G_02_03 - Computo metrico - impianti elettrici e speciali - rev.00				
		23-68_PE_G_02_04 - Computo metrico - gas medicali - rev.00				
		23-68_PE_G_02_05 - Computo metrico - oneri della sicurezza - rev.00				



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.34.	C.4. E.2.	<p>[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione</p> <p>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010.</p> <p>È necessario aggiornare l’elaborato a seguito delle modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza.</p>	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C												
		<p>23-68_PE_G_03_01 - Computo metrico estimativo - opere edili - rev.00</p>																
MI01.35.	H.2, H.4, H.5	<p>[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Nell’elaborato non risultano indicati i prezziari utilizzati per tutte le voci (Regione di appartenenza ed anno di edizione) ed i riferimenti per singola voce alla tavola di riferimento (Rif.).</p>	Si chiede di declassare tale NC a OS per le seguenti motivazioni:	Chiarimento sufficiente	Le dichiarazioni dei progettisti chiariscono l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato .	C												
			<div><div><div><div><div></div><div>PREZZARIO DI RIFERIMENTO: 1 - L'elaborato_LIPP_2023_Assiti 2 - DEI_PrezziariNuoveContrattazioni_June2023 Data: 24/02/2025</div></div><div>NOTE</div><div>Il Direttore dei Lavori</div></div><div><div>- I prezziari di riferimento sono indicati nel riquadro NOTE nell’ultima pagina del computo.</div><div>- è evidente che la quantità dei controsoffitti deriva dalla tavola dei controsoffitti, la quantità delle pavimentazioni deriva dalla tavola delle pavimentazioni e così via. Indicare il numero e il codice della tavola per ogni voce equivarrebbe a ribadire un’evidenza già chiara.</div></div></div><p>Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, l’impresa ha già visionato e verificato i computi, garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato tecnico economico rispetto ai disegni</p></div>															
MI01.36.	H.2, H.4, H.5	<p>[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Gli importi riportati nel PE non corrispondono con gli importi riportati nel PFTE, ad esempio:</p> <table><tr><td>Voce</td><td>Prezzo PFTE</td><td>Prezzo PD</td></tr><tr><td>PF.0012.0009.0030</td><td>12.17 €</td><td>12.32 €</td></tr><tr><td>PF.0013.0005.0005</td><td>12,00 €</td><td>12,51 €</td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Inoltre vi sono nuove voci e nuove quantità rispetto al PFTE appaltato. Non riscontrando avallo, per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate, da parte della S.A., si richiede un riscontro in merito. Si invita ad aggiornare tutti i documenti contabili collegati (cfr. ad esempio: QIM, EP etc...).</p>	Voce	Prezzo PFTE	Prezzo PD	PF.0012.0009.0030	12.17 €	12.32 €	PF.0013.0005.0005	12,00 €	12,51 €	Etc.			Gli importi non corrispondono in quanto il PFTE era stato computato con prezzoario 2022, mentre PD e PE secondo prezzoario 2023 e prezziari DEI. Si chiede alla S.A. avallo per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate in fase di PD e non modificate in fase di PE e di inviare l’ODA ai validatori.	Chiarimento sufficiente. Si resta in attesa di atti da parte della S.A..	Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, esplicita che “Le nuove proposte riportate nelle nuove quantità derivano da interventi integrativi a seguito dell’incremento del finanziamento originario attraverso Fondi FOI e cofinanziamento RAS L.R. n. 18/2024.”. Il rilievo è superato . [OS] Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.	C [OS]
Voce	Prezzo PFTE	Prezzo PD																
PF.0012.0009.0030	12.17 €	12.32 €																
PF.0013.0005.0005	12,00 €	12,51 €																
Etc.																		
MI01.37.	A.2, E.2	<p>[NC] A. Completezza della progettazione – E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Alcune voci di costo sono contabilizzate a corpo, senza adeguata descrizione e grado di dettaglio delle misure parziali, pertanto, non risultano ripercorribili sugli elaborati di progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune voci [(<u>ove bisogna tenere in conto quelle simili, quelle che eventualmente si ripetono e quelle correlate (cfr. ad esempio: vedi voce n ...)</u>):</p> <div><div>- Voce PF.0012.0011.002 riporta le seguenti voci a corpo non ripercorribili:</div><div><div>▪ A6d = 33,20 mq</div><div>▪ scala = 27,71 mq</div><div>▪ A6e = 95,21 mq</div></div></div>	Nonostante tutti i vani siano ampiamente quotati, si provvederà ad aggiungere una nota nella tavola sul calcolo dell’area. Es: (4,15+2,05)x3,5+1,65x3,4+1,9x0,2= 27,71 mq	Proposta esaustiva; si resta in attesa della documentazione aggiornata.	Le dichiarazioni dei progettisti, unitamente agli aggiornamenti documentali, chiariscono l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato .	C												



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.40.	A.2, A.6, E.2.	<div>[NC] Ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008</div> <div>Alcune quantità computate nel documento non sono compiutamente ripercorribili negli altri elaborati relativi alla sicurezza presenti nel dossier progettuale.</div>	<div>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento</div>	<div>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</div>	<div>L’aggiornamento del Dossier Progettuale rende più ripercorribili le quantità computate nel documento. Il rilievo è superato.</div>	C												
MI01.41.	A.2, A.6, C.4, E.1, E.2.	<div>[NC] – Coerenza delle informazioni, Completezza della progettazione, Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 4.1.1.</div> <div>Nell’elaborato risulta sovrastimato il costo relativo alla quantità e alla durata di utilizzo di alcuni apprestamenti previsti negli altri documenti inerenti la sicurezza presenti nel Dossier Progettuale.</div>	<div>Il documento verrà aggiornato anche a seguito della modifica del cronoprogramma</div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento</div>	<div>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</div>	<div>Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</div>	C												
		23-68_PE_G_04_01 - Elenco prezzi unitari - opere edili - rev.00																
MI01.42.	A.2, E.2	<div>[NC] A. Completezza della progettazione - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti dalla normativa vigente; E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali.</div> <div>Presenti voci derivanti da prezziari di natura privatistica - DEI, per le quali non vi è evidenza d’avallo da parte della S.A.. Si invita ad indicare l’anno di pubblicazione ed il relativo semestre ed allegare l’OdA.</div>	<div>L’utilizzo dei prezziari DEI è ammesso dall’ODA. Si rimanda alla S.A. la documentazione contrattualistica</div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Si rimanda alla S.A. per gli atti</div>	<div>Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte della S.A..</div>	<div>Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, chiarisce l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato. [OS] Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.</div>	C [OS]												
MI01.43.	H.2, H.4, H.5	<div>[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 50/2016).</div> <div>Gli importi riportati nel PE non corrispondono con gli importi riportati nel PFTE, ad esempio:</div> <table><tr><td>Voce</td><td>Prezzo PFTE</td><td>Prezzo PD</td></tr><tr><td>PF.0012.0009.0030</td><td>12.17 €</td><td>12.32 €</td></tr><tr><td>PF.0013.0005.0005</td><td>12,00 €</td><td>12,51 €</td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Inoltre vi sono nuove voci e nuove quantità rispetto al PFTE appaltato. Non riscontrando avallo, per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate, da parte della S.A., si richiede un riscontro in merito. Si invita ad aggiornare tutti i documenti contabili collegati (cfr. ad esempio: QIM, EP etc...).</div>	Voce	Prezzo PFTE	Prezzo PD	PF.0012.0009.0030	12.17 €	12.32 €	PF.0013.0005.0005	12,00 €	12,51 €	Etc.			<div>Gli importi non corrispondono in quanto il PFTE era stato computato con prezzoario 2022, mentre PD e PE secondo prezzoario 2023 e prezziari DEI. Si chiede alla S.A. avallo per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate in fase di PD e non modificate in fase di PE e di inviare l’ODA ai validatori.</div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Si rimanda alla S.A. per gli atti</div>	<div>Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte della S.A..</div>	<div>Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, esplicita che “Le nuove proposte riportate nelle nuove quantità derivano da interventi integrativi a seguito dell’incremento del finanziamento originario attraverso Fondi FOI e cofinanziamento RAS L.R. n. 18/2024.”. Il rilievo è superato. [OS] Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.</div>	C [OS]
Voce	Prezzo PFTE	Prezzo PD																
PF.0012.0009.0030	12.17 €	12.32 €																
PF.0013.0005.0005	12,00 €	12,51 €																
Etc.																		
		23-68_PE_G_04_02 - Elenco prezzi unitari - impianti meccanici - rev.00																
		23-68_PE_G_04_03 - Elenco prezzi unitari - impianti elettrici e speciali - rev.00																
		23-68_PE_G_04_04 - Elenco prezzi unitari - oneri della sicurezza - rev.00																
MI01.44.	C.4. E.2.	<div>[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione</div> <div>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010.</div> <div>È necessario aggiornare il documento a seguito delle modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. Inoltre, nell’elaborato vengono riportati tutti i prezzi unitari pari a 0,00€.</div>	<div>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</div> <div>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento</div> <div>Ulteriore trattamento del 09/06/2025 Viene aggiornato il documento</div>	<div>Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata</div>	<div>È necessario aggiornare il documento a seguito delle modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. Il rilievo permane.</div> <div>Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</div>	A C												
		23-68_PE_G_05_01 - Analisi prezzi- opere edili - rev.00																
		23-68_PE_G_05_02 - Analisi prezzi - impianti meccanici - rev.00																
		23-68_PE_G_05_03 - Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali - rev.00																



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		23-68_PE_G_06_01 - Quadro economico - rev.00				
MI01.45.	B.3	<p>[NC] B. Verifica di rispondenza delle somme a disposizione della stazione appaltante - art. 26 comma 4 lett. a D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 - Titolo II - Progettazione e verifica del progetto - Capo I - Progettazione - Sezione I - Disposizioni generali art. 16.</p> <p>Essendo un appalto integrato la progettazione deve trovarsi nella Sezione “A” e non nella sezione “B”.</p>	<p>Si rimanda la risposta al rilievo alla S.A. in quanto il QE è stato redatto dalla stessa.</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 09/06/2025</u> Viene aggiornato il documento</p> <p><u>Ulteriore trattamento della SA del 09/06/2025</u> Il QE ufficiale finale è l’ultimo trasmesso in data 09/06/2025, (sia formato pdf che firmato digitalmente) il quale recepisce gli ultimi aggiornamenti (con anche i nuovi importi sicurezza) Nel QE nella sezione A è presente sia l’importo lavori che la progettazione come da Appalto integrato.</p>	Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte della S.A..	<p>Il chiarimento fornito dal RUP è con un refuso. Si invita a riformulare il riscontro ed a fornire il QE definitivo del PE. Il rilievo permane.</p> <p><u>Ulteriore Valutazione del 12/06/2025</u> L’ulteriore trattamento della S.A. del 09.06.2025 chiarisce quanto sollevato. Il rilievo è superato.</p>	<p>A</p> <p>C</p>
		23-68_PE_G_06_02 - Stima di incidenza della manodopera - rev.00				
MI01.46.	C.4. E.2.	<p>[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione</p> <p>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010.</p> <p>È necessario aggiornare l’elaborato a seguito delle modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 09/06/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	<p>È necessario aggiornare il documento a seguito delle modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. Il rilievo permane.</p> <p><u>Ulteriore Valutazione del 12/06/2025</u> Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	<p>A</p> <p>C</p>
MI01.47.	A.2, E.2	<p>[OS] A. Completezza della progettazione - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti dalla normativa vigente; E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali.</p> <p>Si invita ad aggiornare l’elaborato in funzione degli adeguamenti da compiersi nei documenti contabili.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Le dichiarazioni dei progettisti, unitamente agli aggiornamenti documentali, chiariscono l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato .	C
		Elaborati Sicurezza e Cantiere				
		23-68_PE_SC_01_01 - PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - rev.00				
MI01.48.	A.2, A.6, G.1, G.2.	<p>[NC] – Completezza della progettazione e Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.</p> <p>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2 lett. d) punto 3.</p> <p>Nel documento non viene riportata una descrizione delle scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alla realizzazione dell’impianto gas medicale.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento aggiornato contiene le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_SC_01_02 - Fascicolo dell’opera - rev.00				
		23-68_PE_SC_01_04 - Allegato B - Analisi di valutazione dei rischi - rev.00				
MI01.49.	A.2, G.1, G.2.	<p>[NC] – Completezza della progettazione e Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.</p> <p>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2 lett. c).</p> <p>Nel documento manca l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alla realizzazione dell’impianto gas medicale.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento aggiornato contiene le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_SC_01_05 - Allegato C - Stima dei costi - rev.00				



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.50.	H.2	<p><i>[NC] Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010.</i></p> <p>Nel documento sono presenti prezzi (es. SAR23_SL.0041.0004.0002, SAR23_PF.0014.0009.0005, ecc.) non ottenuti secondo quanto previsto dal Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023.</p> <p>Esso prescrive che i prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza, devono essere scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato, Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012.</p> <p><u>L’operazione di scorporamento della quota di utile di impresa si ha tramite l’applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzoario.</u> <i>Si invita ad aggiornare l’elaborato.</i></p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 09/06/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	<p>Nel documento aggiornato (rev. 1 di Aprile 2025):</p> <ul style="list-style-type: none">sono presenti molti prezzi (es. SAR23_PF.0014.0002.0026, ecc.) a cui è stato tolto erroneamente un 10% anche se il Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023 indica di utilizzare questi prezzi senza alcuna modifica;sono presenti prezzi (SAR23_SL.0041.0004.002, ecc.) non ottenuti secondo quanto previsto dal Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023. Infatti, essi sono stati ottenuti tramite l’applicazione di un coefficiente unico pari a 90/100 ai prezzi pubblicati nel prezzoario. <p>Il Prezziario definisce che <u>l’operazione di scorporamento della quota di utile di impresa si ha tramite l’applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzoario.</u> È necessario aggiornare l’elaborato. Il rilievo permane.</p> <p><u>Ulteriore Valutazione del 12/06/2025</u> Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	<p>A</p> <p>C</p>
MI01.51.	A.2, A.6, E.2.	<p><i>[NC] Ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008</i></p> <p>Alcune quantità computate nel documento non sono compiutamente ripercorribili negli altri elaborati relativi alla sicurezza presenti nel dossier progettuale.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’aggiornamento del Dossier Progettuale rende più ripercorribili le quantità computate nel documento. Il rilievo è superato.	C
MI01.52.	A.2, A.6, C.4, E.1, E.2.	<p><i>[NC] – Coerenza delle informazioni, Completezza della progettazione, Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 4.1.1.</i></p> <p>Nell’elaborato risulta sovrastimato il costo relativo alla quantità e alla durata di utilizzo di alcuni apprestamenti previsti negli altri documenti inerenti la sicurezza presenti nel Dossier Progettuale.</p>	<p>Il documento verrà aggiornato anche a seguito della modifica del cronoprogramma</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.	C
		Elaborati Grafici				
		23-68_PE_SC_11_01 - Allegato D - Layout di cantiere - allestimento aree esterne - rev.00				
MI01.53.	A.2, A.6, C.4, E.2.	<p><i>[NC] - Completezza della Progettazione, Ripercorribilità delle informazioni e Stima dei costi per la sicurezza.</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.lgs. 81/2008, Allegato XV</i></p> <p>Il documento non contiene tutti i dati utili necessari a rendere ripercorribili nella stima dei costi della sicurezza gli apprestamenti indicati, anche mediante tabelle riepilogative.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento aggiornato contiene le informazioni richieste. Il rilievo è superato.	C
MI01.54.	A.2, A.6, E.1, G.1, G.2, G.4.	<p><i>[NC] – Completezza della progettazione</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV.</i></p> <p>Nel Documento non vengono riportati in modo esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none">Tutti gli apprestamenti previsti nei documenti inerenti la sicurezza;tutte le linee di viabilità interna ed esterna del cantiere dei pedoni e dei mezzi d’opera;	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento aggiornato contiene le informazioni richieste. Il rilievo è superato.	C
		23-68_PE_SC_11_02 - Allegato D - Layout di cantiere - piano secondo - rev.00				
MI01.55.	A.2, A.6, C.4, E.2.	<p><i>[NC] - Completezza della Progettazione, Ripercorribilità delle informazioni e Stima dei costi per la sicurezza.</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.lgs. 81/2008, Allegato XV</i></p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p>	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	I nuovi documenti (23.68_PE_SC_1103a, 23.68_PE_SC_1103b e 23.68_PE_SC_1103c) presenti nel Dossier progettuale aggiornato contengono le informazioni richieste.	C

ACUSTICA, STRUTTURE E TECNOLOGIE EDILIZIE

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione preliminare	Valutazione finale	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
		Elaborati Generali				
		Elaborati Descrittivi				
		23-68_PE_G_01_04 - Relazione valutazione di impatto acustico e requisiti acustici passivi - rev.00				
MI01.60.	A.2, A.6, E.1, E.4	<i>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - DPCM 14/11/97</i> Si segnala nel paragrafo <u>5. MONITORAGGIO FONOMETRICO</u> che il progettista riporta in tabella i risultati delle misure del clima acustico diurno e notturno; di seguito ripropone sempre in forma tabellare i risultati dopo la procedura di concatenare le misure; tale ultima operazione non riporta informazioni coerenti con i dati precedentemente riportati e con le schede allegate nel presente elaborato: <ul style="list-style-type: none">ALLEGATO 2: SCHEDE MISURE FONOMETRICHE. Si chiedono chiarimenti.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’elaborato è stato aggiornato e i calcoli riproposti sono stati rielaborati in maniera coerente con i dati presenti nell’allegato 2. Il rilievo è superato .	C
MI01.61.	A.2, A.6, E.1, E.2, E.4	<i>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - DPCM 14/11/97</i> Si segnala nel paragrafo <u>7. CALCOLO PREVISIONALE DELL’ATTENUAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLE SORGENTI AI RICETTORI ALL’APERTO</u> la seguente dichiarazione del progettista: “ Ulteriori opere di mitigazione acustica Oltre alla barriera di cui sopra, al fine di garantire le attenuazioni sonore previste sulle sorgenti occorrerà prevedere ulteriori opere di mitigazione acustica sulle macchine, ad esempio, mediante la posa in opera di silenziatori posti sulle macchine , tramite il funzionamento delle macchine in modalità “silent mode” o con altre modalità equivalenti che consentono l’attenuazione sonora notturna delle macchine” Si chiedono chiarimenti, atteso che il calcolo proposto tiene conto dei silenziatori, ma non prevede alcuna barriera acustica, così come riportato negli elaborati di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none">23-68_PE_AR_11_08 - Stato di Progetto - Pianta della copertura - rev.0023-68_PE_G_03_01 - Computo metrico estimativo - opere edili - rev.0023-68_PE_G_03_02 - Computo metrico estimativo - impianti meccanici - rev.00	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’elaborato è stato aggiornato e i calcoli riproposti sono stati rielaborati in maniera coerente con i dati presenti nell’allegato 2 e la dichiarazione richiamata nel rilievo è stata eliminata, ripristinando la coerenza con gli altri elaborati. Il rilievo è superato .	C
MI01.62.	A.2, A.6, E.1, E.4	<i>[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - DPCM 14/11/97 - DECRETO 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. - UNI 11367</i> Si segnala nel paragrafo <u>9.2. CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 23/06/2022</u> il richiamo al prospetto 1 della UNI 11367. Si chiedono chiarimenti atteso che l’intervento è relativo ad ambiente ospedaliero e pertanto il riferimento è il prospetto A1.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’elaborato è stato aggiornato con il corretto richiamo normativo, il rilievo è superato .	C
MI01.63.	A.2, A.6, E.1, E.4	<i>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Si segnala nel paragrafo nel paragrafo <u>11. PROGETTO ACUSTICO</u> e nell’ <u>ALLEGATO 1: NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO</u> il richiamo a normativa non più vigente, atteso che: <ul style="list-style-type: none"><i>UNI/TR 11175:2005 - Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale</i> è RITIRATA CON SOSTITUZIONE in data 25/11/2021; Si chiedono chiarimenti sulla conseguente elaborazione dei dati.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’elaborato è stato aggiornato con il corretto richiamo normativo, il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_G_01_07 - Relazione superamento delle barriere architettoniche - rev.00				
MI01.64.	A.2, A.6	<i>[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che il l’elaborato all’interno della relazione non forniscono informazioni in merito alle scala di rappresentazione grafica.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva si resta in attesa della documentazione aggiornata	L’elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C




ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		Elaborati Economici				
		23-68_PE_G_08_01 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - opere edili - rev.00				
		Non si segnalano rilievi d'ambito.				
		Elaborati Architettonici				
		Elaborati Descrittivi				
		23-68_PE_AR_01_01 - Relazione tecnica specialistica opere edili - rev.00				
MI01.65.	A2, A6, E1, E2	[NC] Completezza delle informazioni Dlgs 50/2016, DPR 207/2010 Si evidenzia che la relazione non fornisce esaustive informazioni in merito alla descrizione delle indagini integrative, rispetto al PFTE e al progetto definitivo, dei rilievi e delle ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.	Tutte le indagini sono state fatte in fase di progetto definitivo per non avere scostamenti economici e imprevisti in fase di progettazione esecutiv Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene inserita tale informazione nel documento al capitolo 6.2	Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all'interno dell'elaborato documentale. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L'elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.	C
MI01.66.	A.2, A.6, C.4, E.1, E.2	[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che il documento non fornisce esaustive informazioni in merito all'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva anche attraverso l'opportuno riferimento ad altri documenti e/o agli elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	Tutte le indagini e le problematiche sono state affrontate in fase di progetto definitivo per non avere scostamenti economici e imprevisti in fase di progettazione esecutiva. Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene inserita tale informazione nel documento al capitolo 6.2	Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all'interno dell'elaborato documentale. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L'elaborato documentale è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.	C
		Elaborati Grafici				
		23-68_PE_AR_10_01 - Stato di Fatto: Inquadramento urbanistico - rev.00				
		Non si segnalano rilievi d'ambito.				
		23-68_PE_AR_10_02 - Stato di Fatto: Rilievo fotografico piano terra - rev.00				
		Non si segnalano rilievi d'ambito.				
		23-68_PE_AR_10_03 - Stato di Fatto: Pianta della copertura - rev.00				
		23-68_PE_AR_10_04 - Stato di Fatto: Pianta Piano Secondo - Quotato - rev.00				
MI01.67.	A.2, A.6	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell'elaborato grafico non è presente una planimetria generale di contesto.	La planimetria generale è presente nell'elaborato 23.68_PE_AR_10_03_00_Stato di fatto_Pianta della copertura	Proposta esaustiva.	Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.	C
MI01.68.	A.2, A.6	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell'elaborato grafico non si riscontrano le indicazioni relative allo spessore dei muri.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L'elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.69.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tale elaborato 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_10_05 - Stato di Fatto: Sezioni - rev.00				
MI01.70.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tale elaborato 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.71.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale.</p>	<p>Le sezioni che riguardano l’intero edificio sono presenti nell’elaborato 23.68_PE_AR_10_06_00_Stato di fatto_Sezioni edificio completo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_10_06 - Stato di Fatto: Sezioni edificio completo - rev.00				
MI01.72.	A.2, A.6	<p>[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle quote lineari.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.73.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C

MI01.74.	A.2, A.6	<p>[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito allo spessore dei muri.</p>	<p>Rilievo non comprensibile DI seguito si riporta stralcio della sezione con spessore dei muri</p> 	Proposta esaustiva.	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		23-68_PE_AR_11_01 - Stato di Progetto: Pianta Piano Secondo - Quotato - rev.00				
MI01.75.	A2, A6, C.4, E.2, G.4	<p>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito ai particolari esecutivi dei bagni e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati</p> <p>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	<p>L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		23-68_PE_AR_11_02 - Stato di Progetto - Destinazioni funzionali e Rapporti AI - rev.00				
		23-68_PE_AR_11_03 - Stato di Progetto - Flussi e aree funzionali - rev.00				
MI01.76.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni relative alle quantità complessive relative a quanto riportato nella “Legenda Aree Funzionali / Percorsi” e/o il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni del progetto con i documenti di stima economica.</p>	<p>Rilievo non comprensibile. Da tale elaborato non vengono dedotte quantità e/o informazioni utili per il computo</p>	Proposta esaustiva.	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		23-68_PE_AR_11_04 - Stato di Progetto - Finiture: Pavimenti e rivestimenti murari - rev.00				



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

MI01.77.	A.2, A.6, C.4, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari costruttivi relativi alla stratigrafia di quanto riportato in legenda e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.78.	A.2, A.6, D.2, D.4, D.5, D.6	<i>[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce indicazioni in merito alle caratteristiche tecnico prestazionali di quanto riportato in legenda e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	Le caratteristiche tecnico-prestazionali sono presenti nel capitolato tecnico e nel computo. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_11_05 - Stato di Progetto - Finiture: Controsoffitti - rev.00				
MI01.79.	A.2, A.6, C.4, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni relative alle quantità complessive relative a quanto riportato nella “Legenda Controsoffitti” e/o il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni del progetto con i documenti di stima economica.	Rilievo non comprensibile. Le 3 differenti tipologie di controsoffitti sono evidenziate con retini differenti. La sommatoria delle quantità richiamano le voci di computo. In Tutti gli ambienti è presente la relativa superficie e sono quotati linearmente.	Proposta esaustiva.	Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.80.	A.2, A.6, C.4, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari costruttivi e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni, con particolare riferimento all’aggancio degli stessi alle superfici verticali.	Verrà aggiunto un particolare nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.81.	A.2, A.6, D.2, D.4, D.5, D.6	<i>[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce indicazioni in merito alle relative caratteristiche tecnico prestazionali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	Le caratteristiche tecnico-prestazionali dei controsoffitti sono presenti nel capitolato tecnico e nel computo. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_11_06 - Stato di Progetto - Individuazione tipologie murarie e infissi - rev.00				
		23-68_PE_AR_11_07 - Stato di Progetto - Superamento delle barriere architettoniche - rev.00				
MI01.82.	A.2, A.6, C.4, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari esecutivi dei bagni dedicati ai disabili e/o il riferimento ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	I particolari dei servizi igienici per disabili sono presenti negli elaborati 23-68_PE_AR_14_02 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici e seguenti Si aggiungerà il riferimento a tali elaborati <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.83.	A.2, A.6, C.4, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i> Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari esecutivi dei bagni dedicati ai disabili e/o il riferimento ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	NC uguale alla precedente. Si risponde come sopra.	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

		23-68_PE_AR_11_08 - Stato di Progetto - Pianta della copertura - rev.00				
		23-68_PE_AR_11_09 - Stato di Progetto: Sezioni - rev.00				
MI01.84.	A.2, A.6, C.4, E.2	[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.85.	A.2, A.6, C.4, E.2	[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale.	Le sezioni che riguardano l’intero edificio sono presenti nell’elaborato 23.68_PE_AR_11_09b_00_Stato di progetto_Sezioni edificio completo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.86.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi controsoffitti, e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_11_09 b - Stato di Progetto: Sezioni edificio completo - rev.00				
MI01.87.	A.2, A.6	[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle quote lineari.		Non si rileva alcuna proposta da parte dei Progettisti. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.88.	A.2, A.6, C.4, E.2	[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.89.	A.2, A.6	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito allo spessore dei muri.	Rilievo non comprensibile DI seguito si riporta stralcio della sezione con spessore dei muri	Proposta esaustiva.	Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C




ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333



MI01.90.	A.2, A.6, E.2	<p>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi controsoffitti, e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti. Si aggiungerà dettaglio del controsoffitto.</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.91.	A.2, A.6, E.2	<p>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi infissi, e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.</p>	<p>I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici e seguenti. Si aggiungerà dettaglio dell’infisso.</p> <p>Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati</p> <p><u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Non viene aggiunto dettaglio dell’infisso esterno in quanto la sostituzione degli infissi esterni con infissi EI 60 è stata eliminata (in accordi con la S.A.) Nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli tecnologici è presente un dettaglio di montaggio di una porta in una nuova parete in cartongesso.</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C
		23-68_PE_AR_11_10 - Abaco: Infissi - rev.00				
MI01.92.	A.2, A.6	<p>[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</p> <p>Si evidenzia che nelle tavole non è presente la planimetria generale cui fanno riferimento i particolari costruttivi rappresentati.</p>	<p>La tavola con indicazione e collocazione dei nuovi serramenti è la 23.68_PE_AR_11_06_00_Stato di Progetto_Indicazione tipologie murarie e infissi</p> <p>Tale rimando è presente in ogni pagina dell’abaco. Esempio:</p>	Proposta esaustiva.	<p>Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto richiesto. Il rilievo è superato.</p>	C

ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

			 <p>Si provvederà comunque ad aggiungere quote lineari.</p> <p>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento con l'aggiunta di quote</p>			
MI01.96.	A.2, A.6, C.4, E.2	<p>23-68_PE_AR_12_02 - Comparativa: Pianta della copertura - rev.00</p> <p><i>[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i></p> <p>Si evidenzia che l'elaborato grafico non riporta esaustive informazioni delle quantità complessive relative a quanto riportato nella legenda in merito alle costruzioni e/o il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni del progetto con i documenti di stima economica.</p>	<p>Le uniche opere in copertura riguardano la struttura di appoggio dell'UTA. Le quantità sono dedotte dagli elaborati strutturali.</p> <p>Si aggiungerà il rimando a tali elaborati.</p> <p>Ulteriore trattamento del 23/05/2025 Viene aggiornato il documento con il rimando agli elaborati strutturali</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L'elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.97.	A.2, A.6	<p><i>[NC] Completezza della progettazione</i> <i>D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010</i></p> <p>Si evidenzia che l'elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle quote lineari riferite a quanto riportato in legenda in merito alle costruzioni.</p>	<p>Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo</p> <p>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</p>	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L'elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C



ASL5 - Oristano
Data: 12/06/2025 10:08:35 PG/2025/0029333

			Viene aggiornato il documento con l’aggiunta di quote			
MI01.98.	A.2, A.6, C.4, E.2	23-68_PE_AR_12_03 - Comparativa: Sezioni - rev.00 [NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale.	La sezione che interessa l’edificio completo è presente nell’elaborato 23-68_PE_AR_12_04 - Comparativa: Sezioni edificio completo - rev.00. <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento con il rimando a tale elaborato	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.99.	A.2, A.6, C.4, E.2	23-68_PE_AR_12_04 - Comparativa: Sezioni edificio completo - rev.00 [NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni delle quantità complessive relative a quanto riportato nella legenda e/o il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni del progetto con i documenti di stima economica.	Le quantità di demolizioni e costruzioni sono presenti nell’elaborato 23-68_PE_AR_12_01 - Comparativa: Pianta Piano Secondo Si aggiungerà il rimando a tale elaborato <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.100.	A.2, A.6	[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle quote lineari.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.101.	A.2, A.6	23-68_PE_AR_14_01 - Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi - rev.00 [NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Si evidenzia che nelle tavole non è presente la planimetria generale cui fanno riferimento i particolari costruttivi rappresentati.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_AR_14_02 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00				
		23-68_PE_AR_14_03 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00				
		23-68_PE_AR_14_04 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00				
		23-68_PE_AR_14_05 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00				
MI01.102.	A2, A6, C.4, E.2, G.4	[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 Il rilievo si riferisce agli elaborati da AR 14_02 a AR 14_05 Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito ai particolari esecutivi dei bagni e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni.	Si aggiungerà il richiamo all’elaborato 23-68_PE_AR_14_01 - Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi - rev.00 <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Vengono aggiornati gli elaborati con l’aggiunta di note e rimandi	Proposta esaustiva. Si resta in attesa della documentazione aggiornata.	L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. Il rilievo è superato .	C
		Elaborati Strutturali				
		Elaborati Descrittivi				
		23-68_PE_ST_01_01 - Relazione di calcolo - rev.00				
MI01.103.	A.2, E.2	[NC] Completezza della progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore Il documento non riporta le verifiche delle unioni metalliche e del collegamento alla base dei pilastri della struttura di appoggio UTA in copertura.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva, si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato integrato secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C
MI01.104.	A.2, E.2	[NC] Completezza della progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo	Proposta esaustiva, si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato integrato secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C

ASL 5 Oristano – 05 – OdC Ghilarza – PE
Aspetti Generali, Acustica, Impianti, Sicurezza, Stima dei Costi, Strutture, Tecnologie Edilizie

23097VA - 05

CHECK

		Il paragrafo 1.3. RELAZIONE SUI MATERIALI non riporta la qualificazione dei materiali di progetto con riferimento alle prescrizioni contenute nel Capitolo 11 delle NTC 2018.	<u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento			
		Elaborati Grafici				
		23-68_PE_ST_11_01 - Progetto: Allargamento aperture su muri portanti - rev.00				
MI01.105.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore</i> Il documento non riporta il particolare del collegamento dei traversi in acciaio HEB180 e la testa dei piedritti HEB180, in cui siano riportati la geometria della piastra di collegamento e lo spessore delle saldature.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva, si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato integrato secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C
		23-68_PE_ST_11_02 - Progetto: Struttura di appoggio UTA in copertura - rev.00				
MI01.106.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore</i> Il documento non riporta il particolare del collegamento della trave in acciaio HEA200 alla muratura esistente.	Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento nella REV01 del progetto esecutivo <u>Ulteriore trattamento del 23/05/2025</u> Viene aggiornato il documento	Proposta esaustiva, si resta in attesa della documentazione aggiornata	Il documento è stato integrato secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C

Legenda

Stato:
A= Aperto
C= Chiuso
C [OS] = Chiuso con Osservazione
Escluso = Escluso dalla verifica