



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa

Importo € 1.783.900,00

CUP: J64E22000720006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 17.839,00	€ 89.195,00	€ 1.213.052,00	€ 463.814,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Ottobre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Dicembre (3)	mar-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		Gennaio (4)			
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Luglio			
Approvazione progetto esecutivo		Settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		Gennaio (5)			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Gennaio 2023 (7)	set-23			
LAVORI					
Consegna lavori		Ottobre			
I SAL			Febbraio		
II SAL			Luglio		
III SAL			Dicembre		
IV SAL				Maggio	
Ultimazione lavori				Luglio	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Febbraio
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Maggio		
Pubblicazione bando			Luglio		
Presentazione delle offerte			Settembre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Febbraio	
Aggiudicazione definitiva				Marzo	
Stipula contratto				Maggio	
Consegna forniture				Ottobre	
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

06/09/2022

Firma del RUP