



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità


Intervento: Casa della Comunità Poliambulatorio di Samugheo

Importo € 800.000,00

CUP: J84E22000420006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | € 40.000,00 | € 8.000,00 | € 544.000,00 | € 208.000,00 | € - |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | € - | € - | € - | € - | € - |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Nomina RUP | giu-22 | | | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | | | |
| SERVIZI DI INGEGNERIA | | | | | |
| Predisposizione e approvazione DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) | Ottobre | | | | |
| Procedura affidamento incarichi professionali | Luglio (1) | | | | |
| Conferimento incarichi professionali | Ottobre (2) | | | | |
| Studio di fattibilità tecnico-economica | | Gennaio (3) | | | |
| Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI | | Gennaio (4) | | | |
| Progettazione definitiva | | Marzo | | | |
| Progettazione esecutiva | | Luglio | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | Settembre | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | | Gennaio (5) | | | |
| Assegnazione dei codici CIG | | Gennaio (5) | | | |
| Pubblicazione bando | Luglio (6) | | | | |
| Presentazione delle offerte | Settembre (7) | | | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | Ottobre (8) | | | | |
| Aggiudicazione definitiva | Ottobre (9) | | | | |
| Stipula contratto per la realizzazione | | Gennaio (10) | | | |
| LAVORI | | | | | |
| Consegna lavori | | Settembre | | | |
| I SAL | | | Gennaio | | |
| II SAL | | | Luglio | | |
| III SAL | | | Settembre | | |
| IV SAL | | | | Gennaio | |
| Ultimazione lavori | | | | Aprile | mar-26 |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI | | | | Luglio | |
| ACQUISTO FORNITURE | | | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | | | Marzo | | |
| Pubblicazione bando | | | Giugno | | |
| Presentazione delle offerte | | | Luglio | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | | | Novembre | | |
| Aggiudicazione definitiva | | | | Gennaio | |
| Stipula contratto | | | | Febbraio | |
| Consegna forniture | | | | Luglio | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| Installazione e collaudi FORNITURE | | | | Ottobre | |
| Chiusura operazione e funzionalità | | | | | mar-26  |

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE da mettere a base gara se utilizziamo Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG nel momento ODA APPALTO INTEGRATO
- (6) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (7) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (8) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (9) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (10) Comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO,abbiamo impresa esecuzione lavori

Data:

Firma del RUP