



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità Ospedale Delogu di Ghilarza

Importo € 1.247.000,00

CUP: J24E22000390006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 12.470,00	€ 62.350,00	€ 847.960,00	€ 324.220,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ottobre				
Procedura affidamento incarichi professionali*	luglio				
Conferimento incarichi professionali**	ottobre				
Studio di fattibilità tecnico-economica		gennaio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI***		febbraio			
Progettazione definitiva		marzo-aprile			
Progettazione esecutiva		maggio-giugno			
Approvazione progetto esecutivo		Agosto-settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio				
Assegnazione dei codici CIG		febbraio			
Pubblicazione bando ****	luglio				
Presentazione delle offerte****	settembre				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria****	settembre-ottobre				
Aggiudicazione definitiva****	settembre-ottobre				
Stipula contratto per la realizzazione*****		febbraio			
LAVORI					
Consegna lavori		ottobre			
I SAL			marzo		
II SAL			luglio		
III SAL			novembre		
IV SAL				gennaio	
Ultimazione lavori				marzo	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				luglio	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			giugno		
Pubblicazione bando			settembre		
Presentazione delle offerte			ottobre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				gennaio	
Aggiudicazione definitiva				marzo	
Stipula contratto				maggio	
Consegna forniture				ottobre	
Installazione e collaudi FORNITURE					gennaio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

NOTE: *indizione gara AQ Invalita; **ODA PFTE; ***ODA APPALTO INTEGRATO, ****vedi procedure AQ Invalita, *****comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO (impresa esecuzione lavori)
 La milestone relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 mar-2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE da mettere a base gara con l' A.I.

L'acquisizione del CIG si effettua al momento ODA Appalto Integrato

Data: 01/09/2021

Firma del RUP