



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità


Intervento: Casa della Comunità Poliambulatorio di Santulussurgiu

Importo € 535.000,00

CUP: J34E22001250006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 26.750,00	€ 5.350,00	€ 363.800,00	€ 139.100,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DIP (Documento di indirizzo alla progettazione)	Ottobre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica		Gennaio (3)			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		Gennaio (4)			
Progettazione definitiva		Marzo			
Progettazione esecutiva		Luglio			
Approvazione progetto esecutivo		Settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		Gennaio (5)			
Assegnazione dei codici CIG		Gennaio (5)			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (7)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (8)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (9)				
Stipula contratto per la realizzazione		Gennaio (10)			
LAVORI					
Consegna lavori		Settembre			
I SAL			Gennaio		
II SAL			Luglio		
III SAL			Settembre		
IV SAL				Gennaio	
Ultimazione lavori				Aprile	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				Luglio	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Marzo		
Pubblicazione bando			Giugno		
Presentazione delle offerte			Luglio		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			Novembre		
Aggiudicazione definitiva				Gennaio	
Stipula contratto				Febbraio	
Consegna forniture				Luglio	

Installazione e collaudi FORNITURE				Ottobre	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26 

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE da mettere a base gara se utilizziamo Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG nel momento ODA APPALTO INTEGRATO
- (6) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (7) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (8) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (9) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia
- (10) Comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO,abbiamo impresa esecuzione lavori

Data:

Firma del RUP