



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 533 DEL 08/08/2025

Proposta PDTD n.585 del 07/08/2025

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio

Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Daniele Saba

Dott.ssa Maria Gavina Daga

OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna) – Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione dell'Impianto di Tomografia Computerizzata Philips Incisive CT Plus 128 strati – Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare esecuzione e autorizzazione all'emissione della fattura per la liquidazione del saldo finale all'O.E. Sirimed S.r.l. – **AREAS PNRR_M6C2_A5_1.1_TAC_ORISTANO**
CUP: B14E22000590006 – CIG: B5AE3DBF86

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Alessia Casula	
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	
Il RdF PNRR Il Dirigente Amministrativo	Dott.ssa Maria Gavina Daga Firma apposta in calce	
Il Dirigente Sostituto del Direttore della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

**IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C.
SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTE

- la L.R. n. 24/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 11/03/2025, relativa alle disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. n. 24 del 11/09/2020;

VISTA la Deliberazione n. 23/5 del 27 aprile 2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 della citata L.R., alla nomina del dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario per l’avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell’assetto istituzionale e organizzativo dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l’Azienda fino alla nomina del Direttore Generale della medesima;

VISTA la Deliberazione n.1 del Commissario Straordinario della ASL n. 5 di Oristano del 07/05/2025 con la quale si prende atto del conferimento dell’incarico;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/05/2025, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 16/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 18/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Maddalena Satta;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24 con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 24/07/2025 sono stati individuati i sostituti dei Direttori di Dipartimento, delle SSCC e delle SSD - art. 25 CCNL 23.01.2024 Area Sanità e art. 73 CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, tra cui il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Gavina Daga quale Dirigente sostituto del Direttore della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa nei periodi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

ATTESO che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento

1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”;

PRESO ATTO che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati
B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT
B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

CONSIDERATO che, per l’attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

PRESO ATTO tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell’impossibilità di procedere all’affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l’affidamento e la gestione dell’esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

RILEVATO che la suddetta convenzione tra ARES e l’ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell’art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuatore

esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che riceverà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESO che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'artt. 34, comma 2 della L. R. n. 8/2018;

ACCERTATO che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

PRECISATO che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

DATO ATTO che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali da ultimo con DGR n. 33/9 del 13/10/2023, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.224.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B14E22000730006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000770006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B24E22000310006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B64E22000830006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000880006
	TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	3.471.825,00 €	2.777.800,00 €	316.200,00 €	377.825,00 €	

VERIFICATO che

- tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è previsto un Impianto di Tomografia Computerizzata Philips "Incisive CT Plus 128 Strati" da allocare presso il DEA del PO San Martino di Oristano per un importo complessivo di finanziamento pari a € 605.000,00 di cui 530.000,00 a valere su risorse PNRR ed € 75.000,00 coperte da co-finanziamento regionale;

- per l'acquisto della "TC Incisive CT Plus 128 Strati" è derivato un residuo di € 198.696,80 IVA inclusa dalle risorse PNRR da poter utilizzare per i lavori, come da email trasmessa in data 05/12/2023 al RUP l'Ing. Claudia Zecchini, dal Servizio IC di ARES, e conservata agli atti, evidenziando pertanto un residuo complessivo di finanziamento pari a € 273.696,80;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.233 del 23/04/2024 con la quale veniva affidato il servizio di indagini per la rilevazione degli spessori di Piombo nella sala TAC del DEA presso il P.O. San Martino di Oristano all'O.E. 4EMME Service S.p.A. di Bolzano (BZ);

DATO ATTO che con la sopracitata determina sono stati nominati:

- quale RUP dell'intervento l'Ing. Claudia Zecchini, Collaboratore tecnico a tempo indeterminato presso la ASL 5 di Oristano incardinato presso il Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio;
- quale squadra di supporto al RUP composta dagli Ingegneri Federica Matta, Fabio Caddeo, il P.I. Dino Concludu, e il professionista esterno l'Ing. R. Terziani;
- quale Responsabile della Fase di affidamento la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dott.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

RICHIAMATE

- la Determina Dirigenziale n.856 del 13/11/2024, con la quale veniva approvato il D.I.P., gli atti RDO rfq 448697 e contestuale affidamento diretto dei servizi di ingegneria in favore del Professionista Ing. Vittorio Scura di Cagliari, per un importo di € 19.711,47 oltre 4% CNPAIA e IVA al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 25.009,91;
- la Determina Dirigenziale n.44 del 30/01/2025, nella quale veniva affidato l'incarico delle indagini strutturali e stratigrafiche da eseguirsi nella sala TAC presso il Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano, propedeutiche all'installazione dell'impianto di Tomografia Computerizzata Philips Incisive CT Plus 128 strati sempre in favore dell'O.E. 4EMME Service S.p.A. di Bolzano (BZ), per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre IVA22%, pari a complessivi € 3.050,00 Iva compresa;

RICHIAMATA che la Determina Dirigenziale n.97 del 24/02/2025 nella quale si procedeva all'approvazione del Progetto Esecutivo predisposto dall'Ing. Vittorio Scura ed al nuovo Quadro Economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di adeguamento edile e impiantistico per l'installazione nuova TAC 128 Strati Philips Incisive CT Plus presso Radiologia D.E.A del PO S.Martino di Oristano		
A)	LAVORI	
	Opere Edili – Cat O.G1	€ 24.142,96
	Impianti Elettrici – CAT. OS.30	€ 48.382,52
	Impianti meccanici- CAT. OS.28	€ 27.270,32
A.1)	Sommano totale importo lavori	€ 99.795,80
A.1.1)	Incidenza della manodopera ricompresa nel totale importo lavori e non soggetta a ribasso	€ 14.005,06
A.1.2)	Importo lavori soggetto a ribasso (A.1-A1.1)	€ 85.790,74
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.577,94
Totale A.1)+A.2)Totale importo Lavori + Oneri per la Sicurezza		€ 102.373,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	Imprevisti	€ 10.237,37

B.2)	Indagini schermature	€ 1.800,00
B.2)	Indagini strutturali solaio	€ 4.000,00
B.3)	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI, VERIFICHE	
B.3,a))	Supporto al Rup- Verifiche strutturali carichi solaio	€ 2.500,00
B.3,b))	Spese tecniche (Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coord.Sicurezza)	€ 26.400,51
B.3,c))		
B.3,d))	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€ 1.156,02
B.4)	ACCANTONAMENTI	
B.4.a))	Contributo ANAC	€ 225,00
B.4.b))	Incentivo di cui art.45 D.lgs 36/2023 (2%)	€ 2.047,47
B.4.c)	Accantonamento accordo Bonario	€ 10.237,37
B.5)	IVA	
B.5.a))	IVA su lavori e imprevisti 22%	€ 24.774,45
B.5.b))	IVA su indagini 22%	€ 1.276,00
B.5.c)	IVA su spese tecniche 22%	€ 6.612,44
Totale Somme a Disposizione		€ 91.266,63
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 193.640,37

DATO ATTO che, nella sopracitata Determinazione Dirigenziale n.97 del 24/02/2025 si procedeva contestualmente ad affidare, all'O.E. Sirimed S.r.l., i lavori di adeguamento edile ed impiantistico propedeutici all'installazione della nuova apparecchiatura TAC 128 Strati Philips Incisive CT Plus presso la Radiologia del Corpo DEA del Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano per un importo complessivo di € 101.515,83 oltre IVA 22%, pari a € 123.849,31 Iva compresa, avendo lo stesso praticato un ribasso sull'importo dei lavori pari all' 1%;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n.115 del 28/02/2025, nella quale veniva affidato il servizio di ingegneria e architettura, all'ing. Riccardo Terziani, relativo alla "Verifica strutturale del solaio sala TAC presso il Corpo DEA del P.O. San Martino per un importo di € 2.500,00 oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva di legge al 22% pari a complessivi € 3.172,00;
- la Determinazione Dirigenziale n.181 del 04/04/2025, nella quale veniva approvato il Certificato di Regolare esecuzione delle indagini strutturali e stratigrafiche eseguite nella sala TAC presso il Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano, propedeutiche all'installazione dell'Impianto di Tomografia Computerizzata Philips Incisive CT Plus 128 strati e Autorizzazione ad opera dell'O.E. 4EMME Service S.p.A. di Bolzano (BZ) nonché alla liquidazione della Fattura per il servizio svolto per un importo pari a € 2.196,00 Iva compresa;
- la Determinazione Dirigenziale n.229 del 23/04/2025 nella quale si autorizzava la liquidazione della progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore all'O.E. Ing. Vittorio Scura per l'importo di € 10.123,16 oltre CNPAIA 4% e IVA al 22%, pari a complessivi € 12.844,27;

RICHIAMATO il contratto, registrato con CP/2025/0000057, che regola l'affidamento dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico propedeutici all'installazione della nuova apparecchiatura TAC

128 Strati Philips Incisive CT Plus, con l'O.E. Sirimed S.r.l., per l'importo di € 101.515,83 oltre IVA 22%, corrispondenti a complessivi € 123.849,31 Iva compresa;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 316 del 04/06/2025 avente ad oggetto l'approvazione del certificato di pagamento 1° SAL n.1, emesso dal RUP Ing. Claudia Zecchini in data 21/05/2025 dell'importo di € 91.700,00 IVA esclusa, corrispondenti a complessivi € 118.874,00 Iva al 22% compresa, ed alla autorizzazione all'emissione della fattura da parte dell'O.E. Sirimed S.r.l.;

ATTESO che, in data 31/07/2025, il DL Ing. Vittorio Scura trasmetteva tramite email gli atti della contabilità finale, poi integrati con successiva email del 01/08/2025, relativa ai lavori di cui all'oggetto:

- Relazione sul conto finale e Verbale di Regolare esecuzione delle opere;
- Verbale di ultimazione lavori e consegna delle opere;
- Stato Finale Lavori;
- Certificato di pagamento dei lavori;

che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

RILEVATO che:

- dalla Relazione al Conto Finale e Verbale di Regolare esecuzione delle opere predisposta in data 31/07/2025 emerge che i lavori sono stati consegnati in data 14/03/2025 e, come confermato nel verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 06/06/2025, gli stessi sono stati conclusi in data 23/05/2025 come da comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 03/06/2025 dall'O.E. Sirimed S.r.l., nel rispetto dei termini contrattuali, ovvero in tempo utile e nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP e di quelle contrattuali, senza iscrizioni di riserve;
- dallo Stato finale redatto in data 24/07/2025, sottoscritto dal DL., dall' O.E. e dal RUP, emerge che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 99.563,59 IVA esclusa, da cui detratto l'importo del 1° SAL di € 91.700,00 IVA esclusa, risulta un credito per l'O.E. di € 7.863,59.
- dal confronto tra le somme autorizzate pari a € 101.515,83 e le somme spese pari a € 99.563,59 risulta un'economia di € 1.952,24;

VISTO il Certificato di pagamento n.2 SAL finale redatto dal RUP Ing. Claudia Zecchini in data 24/07/2025 sottoscritto dal RUP medesimo e dal D.L. Ing. Vittorio Scura in data 31/07/2025 pari a € 7.863,59 Iva esclusa, corrispondenti a complessivi € 9.593,48 Iva al 22% compresa;

RITENUTO, dunque,

- di poter procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare esecuzione;
- di disporre, a seguito delle risultanze della Relazione sul Conto finale e dello Stato Finale dei lavori, che venga corrisposto all'impresa l'importo residuo dovuto pari a € 7.863,59 Iva esclusa, corrispondenti a complessivi € 9.593,48 Iva al 22% compresa;
- di autorizzare l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, per l'importo residuo dovuto corrispondente a € 7.863,59 Iva esclusa, corrispondenti a complessivi € 9.593,48 Iva al 22% compresa, alla cui liquidazione si darà seguito senza emissione di successivo atto.

DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare esecuzione non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1) DI APPROVARE:

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico prope-
deutici all'installazione della nuova apparecchiatura TAC 128 Strati Philips Incisive CT Plus
presso la Radiologia del Corpo DEA del Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano emesso
dal D.L. Ing. Vittorio Scura in data 31/07/2025;
- lo Stato Finale dei lavori e la relazione sul Conto finale;
- il Certificato di pagamento n.2, redatto dal Rup Ing. Claudia Zecchini e sottoscritto dal D.L.
Ing. Vittorio Scura, relativo ai lavori oggetto del presente atto il cui importo è stato contabiliz-
zato in complessivi € 7.863,59 Iva esclusa, corrispondenti a complessivi € 9.593,48 Iva al
22% compresa;

2) DI AUTORIZZARE l'O.E. Sirimed S.r.l all'emissione della relativa fattura, alla cui liquidazione si
farà seguito senza necessità di un successivo atto, a seguito dell'invio dell'ordine informatico NSO
da parte di questa Stazione Appaltante;

3) DI DARE ATTO che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione,
gli ordini NSO verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile
ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese
per l'ASL Oristano;

4) DI DARE ATTO che i suddetti lavori sono finanziati con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammoderna-
mento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto
Attuatore ARES Sardegna), CUP: B14E22000590006 – CIG: B5AE3DBF86;

5) DI CONFERMARE che

- il team di supporto al RUP e alla DL è composta dagli Ingegneri Federica Matta, Fabio Cad-
deo, il P.I. Dino Concudu, e il professionista esterno l'Ing. R. Terziani;
- il Responsabile della Fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente ammini-
strativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto
della Dott.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad un importo
complessivo di € 9.593,48 IVA al 22% compresa, verrà imputata sul bilancio 2025 di ARES Sardegna
come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZION E	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
SADITS	8 sub 42	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	DR050101 Radiologia P.O san Martino	€ 9.593,48

CUP: B14E22000590006 – CIG: B5AE3DBF86;

7) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

Ing. Daniele Saba

Il Dirigente Sostituto Dott.ssa Maria Gavina Daga

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 08/08/2025 al 23/08/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____