



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità Poliambulatorio di Samugheo

Importo € 1.056.902,48

CUP: J84E22000420006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	760.000,00 €	0,00 €
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.451,24 €	0,00 €
FOI 2022 recupero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.451,24 €	
Avanzamento procedurale	0,00 €	0,00 €	33.063,48 €	1.023.839,00 €	0,00 €
Nomina RUP	giu-22 ◀▶				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ◀▶				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (*1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo (*2)			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre (*3) ◀▶			
Progettazione definitiva			dicembre		
Progettazione esecutiva				maggio	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (*1)				
Assegnazione dei codici CIG		settembre (*3) ◀▶			
Pubblicazione bando	Luglio (*4)				
Presentazione delle offerte	Settembre (*4)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (*4)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (*4)				
Stipula contratto per la realizzazione		settembre (*3) ◀▶			
LAVORI					
Consegna lavori				giugno	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26 ▶
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26 ▶

Note:

- (*1) indizione gara AQ Invalita
- (*2) ODA PFTE
- (*3) ODA APPALTO INTEGRATO
- (*4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invalita

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

FEDERICA MATTA
 Firmato digitalmente
 da FEDERICA MATTA
 Data: 2025.09.26
 09:32:10 +02'00'



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare Comune di Tramatzu

Importo € 1.738.880,40

CUP: J28I22000160006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	13.600,00 €		33.729,71 €	1.312.670,29 €	
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €		- €	131.940,20 €	
FOI 2022 recupero	- €		- €	246.940,20 €	
Avanzamento procedurale			47.329,71 €	1.691.550,69 €	- €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DIP (Documento di indirizzo alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (*1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo (*2)			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre (*3)			
Progettazione definitiva			dicembre		
Progettazione esecutiva				maggio	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (*1)				
Assegnazione dei codici CIG		settembre (*3)			
Pubblicazione bando	Luglio (*4)				
Presentazione delle offerte	Settembre (*4)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (*4)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (*4)				
Stipula contratto per la realizzazione		settembre (*3)			
LAVORI					
Consegna lavori				giugno	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(*1) indizione gara AQ Invitalia

(*2) ODA PFTE

(*3) ODA APPALTO INTEGRATO

(*4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

Firmato digitalmente da
FEDERICA MATTIA
 A MATTIA
 Data: 2025.09.26
 09:33:39 +02'00'

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità Ospedale Delogu di Ghilarza

Importo € 1.691.955,01

CUP: J24E22000390006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	12.470,00 €	- €	34.802,88 €	1.199.727,12 €	
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €	- €	- €	216.571,01 €	
FOI 2022 recupero	- €	- €	- €	228.384,00 €	
Avanzamento procedurale	- €	- €	47.272,88 €	1.644.682,13 €	- €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali*	luglio				
Conferimento incarichi professionali**		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI***		settembre			
Progettazione definitiva				gennaio	
Progettazione esecutiva				giugno	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando****	luglio				
Assegnazione dei codici CIG		settembre			
Pubblicazione bando ****	luglio				
Presentazione delle offerte****	settembre				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria****	sett-ottobre				
Aggiudicazione definitiva****	sett-ottobre				
Stipula contratto per la realizzazione*****		settembre			
LAVORI					
Consegna lavori				luglio	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

NOTE: *indizione gara AQ Invitalia; **ODA PFTE; ***ODA APPALTO INTEGRATO, ****vedi procedure AQ Invitalia, *****comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO (impresa esecuzione lavori)
L'acquisizione del CIG si effettua al momento ODA Appalto Integrato

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

**ZECCHINI
CLAUDIA**
Firmato digitalmente da
ZECCHINI CLAUDIA
Data: 2025.09.26
09:32:21 +02'00'



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità Poliambulatorio di Oristano

Importo € 795.056,64

CUP: J14E22000210006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	29.000,00 €	- €	- €	551.000,00 €	
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €	- €	- €	110.000,00 €	
FOI 2022 recupero	- €	- €	- €	105.056,64 €	
Avanzamento procedurale	- €	- €	23.982,08 €	771.074,56 €	- €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo (2)			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre (3)			
Progettazione definitiva				gennaio	
Progettazione esecutiva				giugno	
Approvazione progetto esecutivo				luglio	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		settembre			
Pubblicazione bando	Luglio (4)				
Presentazione delle offerte	Settembre (4)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (4)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (4)				
Stipula contratto per la realizzazione		settembre (5)			
LAVORI					
Consegna lavori				luglio	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) ODA APPALTO INTEGRATO

(4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invitalia

(5) comprensivo nell'ODA APPALTO INTEGRATO, si ha l'impresa esecuzione lavori

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

BENINI
NICOLA

Firmato digitalmente da
BENINI NICOLA
Data: 2025.09.26 09:28:34
+0200



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità Poliambulatorio di Santulussurgiu

Importo € 700.126,40

CUP: J34E22001250006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	26.750,00 €		- €	508.250,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €		- €	68.063,20 €	- €
FOI 2022 recupero	- €		- €	97.063,20 €	- €
Avanzamento procedurale	- €		25.701,83 €	674.424,57 €	- €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (*1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo (*2)			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre (*3)			
Progettazione definitiva			dicembre		
Progettazione esecutiva				maggio	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (*1)				
Assegnazione dei codici CIG		settembre (*3)			
Pubblicazione bando	Luglio (*4)				
Presentazione delle offerte	Settembre (*4)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (*4)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (*4)				
Stipula contratto per la realizzazione			settembre (*3)		
LAVORI					
Consegna lavori				giugno	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(*1) indizione gara AQ Invitalia

(*2) ODA PFTE

(*3) ODA APPALTO INTEGRATO

(*4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

FEDERICA
MATTA

Firmato digitalmente da
FEDERICA MATTA
Data: 2025.09.26 09:34:07
+02'00'



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa

Importo € 2.281.631,04

CUP: J64E22000720006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	17.839,00 €		41.431,28 €	1.724.629,72 €	
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €		- €	170.000,00 €	
FOI 2022 recupero	- €		- €	327.731,04 €	
Avanzamento procedurale			59.270,28 €	2.222.360,76 €	- €
Nomina RUP	giu-22 ◀▶				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ◀▶				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo (2)			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio-sett ▶			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre (3)			
Progettazione definitiva			dicembre		
Progettazione esecutiva				marzo	
Approvazione progetto esecutivo				maggio	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		settembre ▶			
Pubblicazione bando	Luglio (4)				
Presentazione delle offerte	Settembre (4)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (4)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (4)				
Stipula contratto per la realizzazione		settembre (5) ▶			
LAVORI					
Consegna lavori				luglio	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26 ◆
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26 ◆

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) ODA APPALTO INTEGRATO
- (4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invitalia
- (5) comprensivo nell'ODA APPALTO INTEGRATO, si ha l'impresa esecuzione lavori

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

BENINI
NICOLA

Firmato digitalmente da
BENINI NICOLA
Data: 2025.09.26
09:29:01 +02'00'

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Ospedale di Comunità presso P.O. Delogu di Ghilarza

Importo € 2.595.309,97

CUP: J24E22000400006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	18.620,00 €		45.022,20 €	1.798.357,80 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali L.R. 18/2024	- €		- €	390.733,97 €	- €
FOI 2022 recupero	- €		- €	342.576,00 €	- €
Avanzamento procedurale	- €		63.642,20 €	2.531.667,77 €	- €
Nomina RUP	giu-22 				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali*	luglio				
Conferimento incarichi professionali**		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		maggio 			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI***		settembre 			
Progettazione definitiva				gennaio	
Progettazione esecutiva				giugno	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio				
Assegnazione dei codici CIG		settembre 			
Pubblicazione bando****	luglio				
Presentazione delle offerte****	settembre				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria****	settembre-ottobre				
Aggiudicazione definitiva****	settembre-ottobre				
Stipula contratto per la realizzazione*****		settembre 			
LAVORI					
Consegna lavori				giugno	
I SAL				novembre	
II SAL				dicembre	
III SAL					gennaio
IV SAL					febbraio
Ultimazione lavori					mar-26 
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					marzo
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					marzo
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26 

NOTE: *indizione gara AQ Invitalia; **ODA PFTE; ***ODA APPALTO INTEGRATO, ****vedi procedure AQ Invitalia, *****comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO (impresa esecuzione lavori)

L'acquisizione del CIG si effettua al momento ODA Appalto Integrato

Data:

12/09/2025

Firma del RUP

ZECCHINI
CLAUDIA

Firmato digitalmente da
ZECCHINI CLAUDIA
Data: 2025.09.26 09:33:26 +0200