



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 684 DEL 09/10/2025

Proposta PDTD n. 733 del 09/10/2025

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2_A5_1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie” (Soggetto Attuatore ARES Sardegna).

Lavori di rinforzo propedeutici all’installazione dell’Ortopantomografo CONE BEAM CT presso il P.O. Delogu di Ghilarza” – Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare esecuzione. Autorizzazione all’emissione della fattura per l’O.E NOVAPA S.r.l.

Codice Progetto AREAS: PNRR_M6C2_A5_1.1_CBCT_GHILARZA -

CUP: B14E22000280006 - CIG:B7804405A9

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Alessia Casula	
Il Dirigente Amministrativo RdF Interventi PNRR	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Fabio Caddeo	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTE

- la L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 11/03/2025, relativa alle disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. n. 24 del 11/09/2020;

VISTA la Deliberazione n. 23/5 del 27 aprile 2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della citata L.R., alla nomina del dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del Direttore Generale della medesima;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 07/05/2025 con la quale si prende atto del conferimento dell'incarico;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/05/2025, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 16/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 18/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Maddalena Satta;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24 con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la deliberazione Commissario Straordinario n. 3 del 13/05/2025, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24 con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue:
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3];
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale

degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

ATTESO che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie";

PRESO ATTO che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati
B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT
B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

CONSIDERATO che per l'attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di

adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

PRESO ATTO tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l'affidamento e la gestione dell'esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

RILEVATO che la suddetta convenzione tra ARES e l'ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell'art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuatore esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che riceverà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESO che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'artt. 34, comma 2 della L. R. n. 8/2018;

ACCERTATO che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

PRECISATO che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

DATO ATTO che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali da ultimo con DGR n. 51/49 del 18/12/2024, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	INTEGRAZIONE FR L.R. 18/2024	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	- €	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	- €	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.474.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	250.000,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	- €	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	- €	B14E22000730006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B14E22000770006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B24E22000310006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B64E22000830006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B14E22000880006
	TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	3.735.825,00 €	2.777.800,00 €	316.200,00 €	377.825,00 €	264.000,00 €	

VERIFICATO che tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è prevista l'installazione di due nuovi Ortopantomografi:

- Cone Beam CT Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano – CUP: B14E22000690006 per un importo complessivo di finanziamento pari a complessivi € 90.200,00 di cui 36.600,00 a valere su risorse PNRR, € 53.600,00 coperti da co-finanziamenti regionali assegnati successivamente da diverse DGR RAS;
- Cone Beam CT P.O. Delogu di Ghilarza – CUP: B24E22000280006 per un importo complessivo di finanziamento pari a € 90.200,00 di cui 36.600,00 a valere su risorse PNRR, € 53.600,00 coperti da co-finanziamenti regionali assegnati successivamente da diverse DGR RAS;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 134 del 07/03/2025 con la quale si procedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 alla nomina dei seguenti RUP:

- Ing. Federica Matta – Prestazioni accessorie (Servizi di ingegneria e architettura per verifiche calcoli strutturali, progettazione e D.L. relativi ai lavori di rinforzo propedeutici all'installazione degli Ortopantomografi PNRR);
- Ing. Fabio Caddeo – Interventi principali (Lavori di rinforzo propedeutici all'installazione degli Ortopantomografi PNRR);

entrambi in forza presso il Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio con la qualifica di Collaboratore tecnico Professionale;

DATO ATTO che nella sopracitata Determinazione Dirigenziale, veniva affidato in favore del Professionista Ing. Gian Battista Masala, il servizio di Ingegneria per i Calcoli strutturali, progettazione rinforzo strutturale e direzione dei Lavori propedeutici all'installazione dei nuovi Ortopantomografi così articolato:

- CONE Beam CT PNRR Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano (CUP: B14E22000690006), per un importo pari a € 700,02 oltre 4% CNPAIA e iva al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 888,18;

- CONE Beam CT PNRR P.O. Delogu di Ghilarza (CUP: B24E22000280006), per un importo pari a € 700,02 oltre 4% CNPAIA e iva al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 888,18;

PRECISATO che il Responsabile della Fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dott.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 03/07/2025 nella quale venivano affidati i Lavori di rinforzo propedeutici all'Installazione degli Ortopantomografi CONE BEAM CT presso il P.O. Delogu di Ghilarza all'O.E. Novapa S.r.l. con sede in Zeddiani - Località Sa Zarra snc,, per un importo di aggiudicazione netto totale pari a € 12.907,26 di cui € 8.323,45 per lavori al netto del ribasso, € 4.247,95 per costi della manodopera ed € 336,36 per oneri della sicurezza oltre l'IVA di legge (22%);

RICORDATO che il suddetto affidamento rientra nella Multi lotto avviata in data 26/06/2025 sulla piattaforma SardegnaCAT (tender 252952), composta da 2 lotti, con rfq_467452 di qualifica valida per entrambi i lotti e, per la parte che qui ci interessa Lotto 2) rfq:467464;

RICHIAMATO il Quadro Economico di progetto predisposto dall'Ing. Gian Battista Masala, come di seguito esposto:

Lavori a Base D'asta (soggetti a Ribasso)	€	8.331,78
Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)	€	4.247,45
Oneri per la Sicurezza Speciali (non soggetti a ribasso)	€	336,36
Totale Lavori	€	12.915,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori 22,00% di € 12.915,59 =	€	2.841,43
Indagini e Relazione Geologica	€	-
Acquisizione aree e/o immobili indenizzi	€	-
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	-
Studio di fattibilità tecnico econ., progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento, sicurezza, collaudo	=	4.468,36
Riduzione su Onorari 14,9200% di 4.468,36 =	€	666,68
InarCassa 4,00% di € 3.801,68 =	€	152,07
IVA su Spese Generali 22,00% di € 3.953,75 =	€	869,82
Incentivi per funz. tecniche R.U.P. Art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023 =	€	258,31
Contributo Autorità Vigilanza	€	-
Oneri per pubblicità	€	-
Imprevisti c. 2, art. 5, Alleg. I.7 d.lgs. 36/2023 e arrotondamenti	€	161,10
Sommano	€	8.084,41
TOTALE FINANZIAMENTO	€	21.000,00

VISTO il contratto, stipulato in data 07/08/2025 sotto forma di lettera commerciale, che regola l'affidamento dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico propedeutici all'installazione della nuova apparecchiatura CONE BEAM CT, con l'O.E. Novapa S.r.l.

ATTESO che, in data 17/09/2026, il DL Ing. Gian Battista Masala trasmetteva tramite email gli atti della contabilità finale, relativa ai lavori di cui all'oggetto:

- Verbale di visita e Certificato di ultimazione dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto allo Stato Finale;
- Stato Finale Lavori;

che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

RILEVATO che:

- dal Verbale di Visita e Certificato di Regolare esecuzione delle opere predisposto dal D.L. emerge che i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2025. Per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dall'art.25 del Capitolato speciale, 30 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 13/08/2025. Su richiesta dell'O.E. in data 06/08/2025, fu effettuata una sospensione dei lavori per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali ordinati.

In data 17/09/2025 sono state ultimate le lavorazioni nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo, in tempo utile e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, dal RUP e di quelle contrattuali, senza iscrizioni di riserve;

- dallo Stato finale redatto in data 17/09/2025, sottoscritto dal D.L., dall' O.E. e dal RUP, emerge che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 12.889,58 di cui € 8.035,97 per lavori al netto del ribasso, € 4.247,25 per costi della manodopera ed € 336,36 per oneri della sicurezza oltre l'IVA di legge (22%);

RITENUTO, dunque,

- di poter procedere all'approvazione degli atti della Contabilità finale dei lavori, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare esecuzione;
- di disporre, a seguito delle risultanze degli atti della Contabilità dei lavori, che venga corrisposto all'O.E. Novapa s.r.l. l'importo dovuto pari a 12.889,58 Iva esclusa, pari a complessivi € 15.725,29 Iva al 22% compresa;
- di autorizzare l'O.E. all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, per l'importo dovuto corrispondente a € 12.889,58 Iva esclusa, pari a complessivi € 15.725,29 Iva al 22% compresa, alla cui liquidazione si darà seguito senza emissione di successivo atto.

DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare esecuzione non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e il D.M. del 17/06/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1) DI APPROVARE:

- lo Stato Finale dei lavori e la relazione sul Conto finale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori propedeutici all'installazione dell'Ortopantomografo Cone Beam CT presso il P.O. Delogu di Ghilarza" emesso in data 17/09/2025 dal D.L Ing. Gian Battista Masala e controfirmato dall' O.E. nella medesima data e dal RUP dell'intervento in data 26/09/2025;

2) DI AUTORIZZARE l'O.E. Novapa S.r.l. all'emissione della relativa fattura per l'importo di € 12.889,58 Iva esclusa, pari a complessivi € 15.725,29 Iva al 22% compresa, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto, a seguito dell'invio dell'ordine informatico NSO da parte di questa Stazione Appaltante;

3) DI CONFERMARE come

- RUP l'Ing. Fabio Caddeo per gli Interventi principali (Lavori di rinforzo propedeutici all'installazione degli Ortopantomografi PNRR);
- RUP l'Ing. Federica Matta per le Prestazioni accessorie (Servizi di ingegneria e architettura per verifiche calcoli strutturali, progettazione e D.L. relativi ai lavori di rinforzo propedeutici all'installazione degli Ortopantomografi PNRR);
- Responsabile della Fase di affidamento la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dott.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

4) DI DARE ATTO che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini NSO verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

5) DI DARE ATTO che i Lavori di rinforzo propedeutici all'installazione degli Ortopantomografi PNRR relativi ai Lotti 1) verrà finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul seguente corredo informativo:

- Lotto 1): Codice Progetto: AREAS PNRR_M6C2_A5_1.1_CBCT_ GHILARZA - CUP: B14E22000280006 – CIG: B7804405A9;

6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad un importo complessivo di € 15.725,29 IVA al 22% compresa, verrà imputata sul bilancio 2025 di ARES Sardegna, con la seguente autorizzazione: SADITS 8 sub 62;

7) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della
ASL 5 di Oristano dal 09/10/2025 al 24/10/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali
ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____