



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL 30/03/2026

Proposta PDTD n.281 del 27/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna): Servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – INGENIA AMBITION X. – Approvazione del Quadro Economico finale e Liquidazione saldo finale per Direzione Lavori - O.E. ITEL Telecomunicazioni S.r.l.
Codice Progetto AREAS PNRR_M6C2_A5_1.1_RMN_ORISTANO

CUP: B14E22000630006 – CIG B36659FADF.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Collaboratore Amministrativo prof. le Alessia Casula	
Il RUP	Direttore SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio d.t. ing Daniele Saba	Firma apposta in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano”;
- la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e

Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

ATTESO che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”;

PRESO ATTO che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati
B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT
B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

CONSIDERATO che per l'attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie,

con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

PRESO ATTO tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l'affidamento e la gestione dell'esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

RILEVATO che la suddetta convenzione tra ARES e l'ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell'art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuatore esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che riceverà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESO che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. R. n. 8/2018;

ACCERTATO che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

PRECISATO che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

DATO ATTO che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali e da ultimo con DGR n. 51/49 del 18/12/2024, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	INTEGRAZIONE FR L.R. 18/2024	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	- €	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	- €	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.474.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	250.000,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	- €	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	- €	B14E22000730006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B14E22000770006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B24E22000310006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B64E22000830006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	- €	B14E22000880006
	TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	3.735.825,00 €	2.777.800,00 €	316.200,00 €	377.825,00 €	264.000,00 €	

VERIFICATO che tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è prevista n. 1 Risonanza Magnetica 1,5 Tesla (PHILIPS – modello “Ingenia Ambition X”), per la sostituzione di quella esistente presso il DEA del PO San Martino di Oristano con un importo complessivo di finanziamento pari attualmente ad € 1.474.825 di cui € 914.000,00 a valere su risorse PNRR ed € 560.825,00 coperti da diversi co-finanziamenti regionali;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 l’Ing. Daniele Saba, Direttore del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, ha mantenuto a sé l’incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto) dell’intervento relativo alle opere di allestimento e adeguamento propedeutiche alla installazione dell’apparecchiatura di cui trattasi;

PRECISATO che

- il team di supporto al RUP per tutte le fasi dell’intervento è individuato nelle persone degli Ingegneri Nicola Benini, Mirko Dessi e del Per. Ind. Dino Conduci;
- il Responsabile della Fase di affidamento è la Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo- contabile;

PRECISATO che, in relazione al suddetto intervento, ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 16 novembre 2022 aveva affidato l’incarico della redazione del PFTE e progetto definitivo “semplificato” ai sensi dell’art. ex art. 23 c.3 bis del D. Lgs. N°50/2016 allo Studio Professionale BTC srl di Bolzano, ai fini della sostituzione di n. 13 RM presso gli immobili delle diverse Aziende Socio Sanitarie Locali, per poi passare alla fase di realizzazione dei lavori, di competenza delle ASL;

VISTO il progetto definitivo semplificato (versione del 24/06/2024) unitamente al verbale di verifica del RUP di ARES Sardegna del 01/08/2024, trasmesso all’ASL di Oristano in data 09/08/2024, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale della SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES n. 2393 del 01/10/2024;

ATTESA tuttavia la complessità dell’intervento che richiedeva di approfondire fino al livello esecutivo la progettazione delle opere strutturali ed impiantistiche necessarie, si provvedeva ad individuare un Operatore Economico specializzato a cui affidare i servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 550 del 21/10/2024 con la quale si disponeva l'affidamento dell'incarico professionale dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori all'O.E. ITEL Telecomunicazioni srl, individuato sulla base dell'esperienza specifica nel settore e in grado di garantire un gruppo di lavoro composto da professionalità multidisciplinari, coordinato dall'Ing. Domenico Barletta per un importo di € 49.254,14 oltre 4% CNPAIA e iva al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 62.493,65;

DATO ATTO che

- il Progettista incaricato ha presentato il progetto definitivo-esecutivo, in una prima battuta, in data 05/12/2024;
- durante le attività di verifica del progetto esecutivo svolte dal RUP e dal gruppo di supporto è emersa la necessità di alcuni aggiornamenti e integrazioni al fine di garantire la completa cantierabilità e la conformità del progetto alle esigenze dell'Azienda Sanitaria;
- con successivi invii in data 15 e 29 gennaio 2025 il Progettista ha completato in via definitiva la trasmissione degli elaborati e dei documenti del progetto definitivo;

DATO ATTO che il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 ha proceduto in contraddittorio con il Professionista incaricato, alla verifica e validazione del progetto definitivo- esecutivo con esito positivo, come da verbali del 30/01/2025;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori sopra citati presenta una spesa per i "Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali del Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X", pari a € 257.699,29 + IVA di legge, di cui € 41.248,34 quali costi della manodopera ed € 4.094,71 quali costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso;

RICHIAMATE

- la determinazione Dirigenziale n. 148 del 18/03/2025, con la quale è stata adottata la decisione a contrarre disponendo di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 Lett. c) del Dlgs.36/2023, da aggiudicare con il prezzo più basso previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi di O.E. presenti sul portale telematico di SardegnaCat;
- la determinazione Dirigenziale n. 240 del 28/04/2025, con la quale si è provveduto a:
 - approvare la RDO rfq_460830 svolta a seguito di regolare procedura telematica sulla piattaforma di SardegnaCat, l'affidamento diretto dei "Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X" in favore dell'O.E. Morviducci S.r.l. per un importo contrattuale netto, a seguito del ribasso del (16,55%), di € 222.554,33 pari ad un importo complessivo di € 271.516,28 iva 22% compresa;
 - disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 e 50 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, nelle more della sua stipula formale del contratto;

VISTA la determinazione Dirigenziale n.122 del 16/02/2026 con la quale è stata approvata:

- la variazione in diminuzione delle lavorazioni (stralcio gas medicinali e dell'aggiunta di una lavorazione) determinando nella contabilità finale una modifica del quadro economico portando i lavori da € 218.459,62 a € 208.806,78 oltre gli oneri per la sicurezza € 4.094,71, per un importo netto contrattuale di € 212.901,49 + I.V.A. di legge;
- la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- l'autorizzazione alla liquidazione del Saldo finale dei lavori in favore dell'operatore economico Morviducci S.r.l. per l'importo netto contrattuale di € 212.901,49 + I.V.A. di legge.

CONSIDERATO che è necessario procedere all'aggiornamento del Quadro Economico dell'intervento per riflettere l'effettivo costo dei servizi tecnici relativi alla Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come rideterminato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e dell'importo finale dei lavori, che ammontano a € 56.025,61, e che al netto del ribasso d'asta del 5% offerto dall'O.E., sono pari a € 53.224,33 oltre IVA di legge del 22%, per un importo complessivo pari a € 64.933,68, come di seguito riportato:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 ORISTANO	
Adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X	
CUP B14E22000630006	
QUADRO ECONOMICO FINALE	
LAVORI	
Lavori eseguiti (compreso ribasso)	208.806,78 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.094,71 €
Totale lavori e oneri per la sicurezza	212.901,49 €
SPESE TECNICHE	
Progettazione preliminare (dato fornito dalla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES)	8.964,86 €
Progettazione definitiva (dato fornito dalla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES)	4.482,43 €
Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	19.379,63 €
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	33.844,70 €
Totale spese tecniche	66.671,62 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Accordo bonario	- €
Imprevisti	- €
Contributi previdenziali su spese tecniche 4% (Progettazione preliminare e definitiva)	537,89 €
IVA su lavori e oneri per la sicurezza 22%	46.838,33 €
IVA su spese tecniche e contributi previdenziali 22%	14.786,09 €
Incentivazione funzioni tecniche (art.45 DLgs 36/2023) (2% importo lavori eseguiti senza ribasso)	5.078,64 €
Totale somme a disposizione	67.240,95 €
TOTALE	346.814,06 €

VISTO il Certificato di corretta esecuzione del servizio di ingegneria e architettura, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori emesso in data 03/03/2026 dal RUP Ing. Daniele Saba, nel quale si attesta la corretta esecuzione delle prestazioni professionali relative a "Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T Philips – INGENIA AMBITIONX" all'O.E. ITEL Telecomunicazioni S.r.l.;

PRESO ATTO che la liquidazione delle competenze relative alla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sono state autorizzate in data 03/09/2025 attraverso l'emissione dell'ordine SISAR n.350 per un importo pari a € 23.643,15 Iva compresa;

RITENUTO dunque di poter procedere ed autorizzare il pagamento delle competenze residue in favore dell'O.E. ITEL Telecomunicazioni srl per la Direzione dei lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari a € 33.844,70 oltre IVA di legge del 22%, per un importo complessivo di € 41.290,53;

STABILITO, di concerto con la SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in € 33.844,70 oltre IVA di legge del 22%, per un importo complessivo di € 41.290,53, verrà finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna) a valere sul Codice Progetto AREAS PNRR_M6C2_A5_RMN_ORISTANO - B14E22000630006 – CIG B36659FADF;

DATO ATTO che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini NSO verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e il D.M. del 17/06/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1) DI APPROVARE il Quadro Economico Finale dell'intervento come sopra riportato, che recepisce l'incremento dei compensi a titolo di Spese Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T Philips – INGENIA AMBITIONX, per complessivi € 56.025,61, che al netto del ribasso offerto dall'O.E. ammontano a € 53.224,33 oltre IVA di legge del 22%, per un importo complessivo pari a € 64.933,68;

2) DI PRENDERE ATTO del Certificato di Corretta Esecuzione redatto in data 03/03/2026 dal RUP Ing. Daniele Saba, che attesta la regolarità delle prestazioni professionali svolte dall'O.E. ITEL Telecomunicazioni S.r.l.;

3) DI AUTORIZZARE l'O.E. ITEL Telecomunicazioni S.r.l. all'emissione della fattura, previo ricevimento dell'ordine NSO emesso da questa Stazione Appaltante, relativamente ai servizi di ingegneria per le competenze residue relative alla "Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione" per l'importo di 33.844,70 oltre IVA di legge del 22%, per un importo complessivo di € 41.290,53;

4) DI DARE ATTO che il suddetto servizio verrà finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul seguente corredo informativo: Autorizzazione di spesa assunta sul Bilancio ARES 2025 (SADITS – Macro 8 – Sub 26) e ribaltata sul Bilancio ARES 2026 (SADITS- Macro 8 – Sub 19) - Codice Progetto: AREAS PNRR_M6C2_A5_1.1_RMN_ORISTANO - B14E22000630006 – CIG B36659FADF;

5) DI CONFERMARE che

- il team di supporto al RUP per tutte le fasi dell'intervento è individuato nelle persone degli Ingegneri Nicola Benini, Mirko Dessì e del Per. Ind. Dino Conduci;
- il Responsabile della Fase di affidamento è la Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

6) DI DARE ATTO che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

7) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
d.t. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 30/03/2026 al 14/04/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO
