

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 23/07/2026

Proposta n° 666 del 17/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: “Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. “A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro”.

Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione del Saldo Finale O.E. Ditta Bosa Scavi S.r.l.s

CIG: B7C7077AF7

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Collaboratore Amm.vo Prof. le	
Il Responsabile Unico del Progetto	Emanuele Milia Collaboratore Tecnico Prof. le	
Responsabile della Struttura Proponente	d.t ing. Daniele Saba Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐ NO ☒DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm. ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell'11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n. 64 del 24/02/2026, la quale si è provveduto a nominare del Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- n. 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio –Sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba, l'incarico di Direttore della SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano con decorrenza dal 10/05/2023.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco di Nuoro presso il P.O. A. G Mastino di Bosa, ai fini dei controlli di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 139/2006, sono state emesse alcune prescrizioni in relazione alla stessa struttura;

ATTESO che, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, si rendeva necessario eseguire diverse lavorazioni nel P.O. sopra citato e a tal fine sono stati affidati all'Ing. Martino Pisano, i SIA relativi a “Progetto di fattibilità Tecnico-

Economica (PFTE), Direzione dei Lavori (DL), CSP e CSE, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione e SCIA di prevenzione incendi per il P.O. A.G. Mastino di Bosa (Determinazione Dirigenziale n°211 del 14/04/2025);

PRECISATO inoltre che al suddetto O.E. erano già stati affidati, a seguito dell'espletamento della RDO n° rfq_442008, i servizi di ingegneria e architettura relativi all'“Aggiornamento dei progetti di prevenzione incendi, stima economica degli interventi, finalizzati all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere: P.O. San Martino Oristano, P.O. Delogu di Ghilarza e il P.O. Mastino di Bosa” (Det. Dir. n° 432 del 09/08/2024);

VISTO Il progetto Esecutivo predisposto dall'Ing. Martino Pisano, verificato e validato in data 27/07/2025 dall'Ing. Mirko Dessì, i cui elaborati vengono custoditi agli atti del servizio e, sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n° 80 dell'11/07/2025 dal Sindaco di Bosa a seguito delle prescrizioni citate in precedenza e nello specifico quella riguardante la bonifica statica delle aree soggette a dissesto strutturale (facciate e cornicioni, avente ad oggetto “Disposizioni per la messa in sicurezza di facciate e cornicioni dell'edificio del presidio ospedaliero "A.G. Mastino", nella quale si richiedeva un intervento urgente di messa in sicurezza sulle murature e i cornicioni del Presidio Ospedaliero, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che come disposto nella suddetta Ordinanza Sindacale vi era un termine perentorio di dieci giorni per l'esecuzione dei lavori, in quanto urgenti e improcrastinabili per la sicurezza ed incolumità dei pazienti e degli operatori sanitari;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in somma urgenza, consegnato in data 16.07.2025 all'O.E Bosa Scavi Srl, quale operatore individuato e selezionato per la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la nota del Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, prot. PG/2025/0036408 del 21.07.2025 con la quale si è proceduto all'affidamento al suddetto OE, nelle more della definizione della procedura telematica per la conferma dell'affidamento e l'acquisizione del relativo CIG;

ATTESO che con la medesima nota è stato designato il gruppo di lavoro alla S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, come di seguito indicato:

Parte Tecnica

- Ing. Mirko Dessì (fino al 31/07/2025) RUP dei servizi SIA affidati all'Ing. Martino Pisano;
- Ing. Emanuele Milia RUP dell'affidamento all'impresa esecutrice e dell'esecuzione delle opere;
- Direttori Operativi di cantiere: Assistenti Tecnici Gianfranco Carta e Massimo Carboni;

Parte amministrativa

- Dott.ssa Rita Perria per il supporto amministrativo-contabile e per la fase di affidamento telematica;

Incarico esterno:

Ing. Martino Pisano: Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 541 dell'11/08/2025 in cui:

- È stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dal Progettista Ing. Martino Pisano, propedeutico all'esecuzione dei lavori relativi a “Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro”;
- Sono stati approvati gli atti della RDO (rfq_469664) e contestualmente affidati i lavori di cui sopra all'O.E Bosa Scavi, per l'importo complessivo pari a € 96.844,21 IVA inclusa;

ACQUISITO il CIG B7C7077AF7 tramite piattaforma GGAP di SardegnaCAT;

RICHIAMATO il Contratto repertoriato CP/2026/3 stipulato sotto forma di lettera commerciale come da disposto normativo dell'art.18 D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che nel medesimo contratto venivano definite le modalità di pagamento dei lavori oggetto dell'affidamento così di seguito descritte:

- n°1 SAL pari al 50% dell'importo contrattuale;
- Conto finale a saldo;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 120 del 16/02/2026 con il quale:

- sono stati approvati gli atti della contabilità relativa al 1° SAL relativi a "Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. "A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro";
- è stato autorizzato l'O.E. Bosa Scavi s.r.l.s ad emettere la fattura per € 53.700,00 oltre Iva di legge pari a complessivi € 65.514,00;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n° 321 del 14/04/2026 con cui è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori supplementari, ai sensi del disposto dell'art. 120 comma 7) lett. a/b/c agli stessi patti e condizioni del contratto originario, relativi alla sostituzione delle mantovane con delle reti specifiche di protezione presso il P.O. A.G. Mastino, per l'importo € 4.092,60 Iva esclusa pari a complessivi € 4.992,97 Iva inclusa;

ATTESO che a seguito della modifica contrattuale di cui sopra l'importo di aggiudicazione comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, è passato da € 79.380,50 a € 83.473,09;

PRESO ATTO della nota PG/2026/25546 con la quale il RUP, a fronte della modifica contrattuale di cui sopra, ha autorizzato l'emissione di un SAL n° 2, al fine di garantire la corretta e tempestiva liquidazione delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate dalla Direzione dei Lavori;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 440 del 25/05/2026 con la quale:

- sono stati approvati gli atti della contabilità relativa al 2° SAL relativi a "Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. "A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro";
- è stato autorizzato l'O.E. Bosa Scavi s.r.l.s ad emettere la fattura per 29.300 oltre Iva di legge per complessivi € 35.746,00 Iva inclusa;

PRESO ATTO che le lavorazioni oggetto del presente provvedimento sono state eseguite, ultimate e liquidate con l'emissione del SAL n° 2;

PRECISATO dunque che il Certificato di Pagamento, rientrante nei documenti che compongono la Contabilità finale del SAL n° 3, viene disposto al solo fine di consentire la restituzione e lo svincolo a favore dell'Impresa della ritenuta dello 0,50% sull'importo contrattuale, precedentemente accantonata a titolo di ritenuta di garanzia per infortuni, non residuando ulteriori pendenze o riserve a carico della Stazione Appaltante secondo il disposto normativo dell'art.11 comma 6 D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il DL Ing. Martino Pisano in data 12/05/2026 trasmetteva la Contabilità Finale dei lavori oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli atti relativi alla Contabilità Finale per i lavori in oggetto, redatti e trasmessi dal DL Ing. Martino Pisano al RUP, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione (PG/2026/38154);

PRESO ATTO del Certificato di pagamento finale dei Lavori, redatto dal DL Ing. Martino Pisano, sottoscritto dallo stesso e dal RUP Ing. Emanuele Milia, il cui importo è pari a € 473,09 oltre Iva di legge per complessivi € 577,17 Iva inclusa;

RITENUTO dunque di approvare:

- gli atti della contabilità finale dei lavori afferenti gli "interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. "A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro" emessi dal DL Ing. Martino Pisano, per i lavori eseguiti dall'O.E. Bosa Scavi Srl
- il Certificato di pagamento finale sopra citato, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui importo è pari a € 473,09 oltre Iva di legge per complessivi € 577,17 Iva inclusa;

PRECISATO inoltre che con il Certificato di cui sopra si autorizza l'O.E all'emissione della fattura per l'importo complessivo di € 577,17 previo ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di **autorizzare** l'emissione del SAL finale a fronte della modifica contrattuale formalizzata con la Determinazione Dirigenziale n° 321 del 14/04/2026;
2. di **approvare**
 - gli atti della Contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza antincendio del P.O. A.G. Mastino di Bosa, emessi dal DL Ing. Martino Pisano,
 - il Certificato di pagamento finale redatto dal DL Ing. Martino Pisano, sottoscritto dallo stesso DL e dal RUP Ing. Emanuele Milia, il cui importo è di è pari a € 473,09 oltre Iva di legge per complessivi € 577,17 Iva inclusa;
3. di **autorizzare** l'O.E. Bosa Scavi s.r.l.s all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordinativo NSO emesso da parte di questa Stazione Appaltante, relativa al pagamento del SAL finale pari a € 473,09 oltre Iva di legge per complessivi € 577,17 Iva inclusa;
4. di **dare atto** che la successiva liquidazione delle somme spettanti all'O.E. avverrà senza la necessità di un ulteriore atto;
5. di **dare atto** che il servizio è finanziato con i fondi del Bilancio Corrente;
6. di **dare atto** infine che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa avendo già proceduto ad impegnare manualmente le somme sul bilancio 2026 (Macro 1 sub 10) come meglio descritto nella Determinazione Dirigenziale n° 120 del 16/02/2026;
7. di **stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 577,17 Iva inclusa è stato registrato sul bilancio d'esercizio 2026 con la sub ASL5-TEC macro 1 sub10 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 sub 10	A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"	A5BOCC9999	€ 577,17

8. **di trasmettere** alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 23/07/2026 al 07/08/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano
o suo DELEGATO _____