

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 302 DEL 24/07/2023

Proposta n. 345 del 24/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b, del Dlgs 36/2023, tramite SardegnaCAT, RDO (rfq n. 417086), per la fornitura e posa in opera di un prefabbricato da destinare a sala d'attesa degli accompagnatori dei pazienti, presso il Pronto Soccorso del PO San Martino di Oristano.

O.E. A.T. Prefabbricati Srls, Viale Monastir, km 5,400, snc - Cagliari

CIG: Z033BC30A3

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr. Marco Crobeddu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Daniele Saba	
Il Responsabile della struttura proponente		firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n.24 dell'11/09/2020 e dell'art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all'Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO dell'esigenza di prevedere all'esterno del Pronto Soccorso, una sala d'attesa temporanea con l'utilizzo di un prefabbricato amovibile, al fine di ridurre il sovraffollamento all'interno del Pronto Soccorso del PO San Martino di Oristano;

PRESO ATTO che è stata fatta un indagine di mercato informale, finalizzata all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera, attraverso la richiesta di preventivi di spesa per l'acquisto del prefabbricato, nei confronti delle ditte specializzate nel settore;

DATO ATTO che sono state fatte 12 richieste di preventivo, e sulla base delle quali hanno fornito riscontro positivo soltanto l' A.T. Prefabbricati, di Cagliari, e la Waldem Container Shelter, di Milano inviando il loro relativo preventivo di spesa, come di seguito rappresentato:

Ditta	Importo iva/e	Importo iva/i	Ditta	Importo iva/e	Importo iva/i
A.T. prefabbricati			Waldem Container Shelter		
Container	€ 10.200,00	€ 12.444,00	Container	€ 10.674,00	€ 13.022,28
Trasporto	€ 900,00	€ 1.098,00	Trasporto	€ 1.600,00	€ 1.952,00
Totale	€ 11.100,00	€ 13.542,00		€ 12.274,00	€ 14.974,28

VISTA la relazione tecnica conservata agli atti, da parte del tecnico referente, il Geom. Ignazia Maria Pilloni, con la quale dopo una attenta valutazione è stata proposta l'A.T. Prefabbricati Srls, di Cagliari;

PRESO ATTO che il RUP sulla base della proposta da parte del tecnico referente sopracitato, ha ritenuto congrua la proposta da parte dell'A.T. Prefabbricati Srls, rispondente sia in termini di miglior prezzo, sia in termini dei requisiti tecnici, che in termini di celerità di consegna;

PRESO ATTO che la sala d'attesa accompagnatori pazienti, sarà resa più confortevole, attraverso un sistema di climatizzazione dotato di pompa di calore, considerato come optional dall'A.T. Prefabbricati Srls;

PRESO ATTO del preventivo di spesa n. 151 del 15/06/2023, da parte della A.T. Prefabbricati Srls, sito Viale Monastir km 5,400, snc, di Cagliari, per un importo di € 12.580,00 i.v.a. esclusa, pari a € 15.347,60 i.v.a. inclusa, comprensivo di assemblaggio, trasporto e sistema di climatizzazione, come riportato di seguito:

Prodotto	Importo iva/e	Importo iva/i
Container	€ 10.200,00	€ 12.444,00
- Assemblaggio	€ 600,00	€ 732,00
- Trasporto	€ 900,00	€ 1.098,00
Pompa di calore	€ 880,00	€ 1.073,60
Totale	€ 12.580,00	€ 15.347,60

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 50 comma 1 lettera b, del Dlgs 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore a € 140.000,00, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi di SardegnaCAT o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO che si è proceduto mediante affidamento diretto nel rispetto dell'art. 49 del Dlgs 36/2023, e che a tal fine il RUP in conformità al principio di rotazione individuava, l'O.E. l'A.T. Prefabbricati Srls, di Cagliari, presente negli elenchi di SardegnaCAT, nei cui confronti è stato avviato l'RDO sulla Piattaforma SardegnaCAT;

PRESO ATTO che

- al suddetto Operatore Economico è stata inviata formale richiesta di conferma prezzi mediante RDO (rfq n. 417086), sulla piattaforma SardegnaCAT, con lettera di invito prot. n. PG/2023/28865 del 11/07/2023, corredata dei documenti amministrativi e tecnici richiesti e termine di scadenza al 13/07/2023;
- l'OE A.T. Prefabbricati Srls ha confermato il prezzo di € 12.580,00 i.v.a. esclusa, valutato congruo dal RUP come meglio indicato in precedenza;

PRECISATO che

- le specifiche economiche e giuridiche inerenti all'affidamento sono contenute nella Lettera di Invito di conferma prezzi, sottoscritta per accettazione dall'OE A.T. Prefabbricati Srls;
- alla data di scadenza stabilita il punto ordinante e RUP, ha provveduto ad aprire l'RDO (rfq n. 417086), accertandone la regolare presentazione della documentazione richiesta nella busta di qualifica;
- successivamente all'apertura della Busta di Qualifica, il RUP ha proceduto all'apertura dell'offerta economica dell'O.E. A.T. Prefabbricati Srls, per la fornitura e posa in opera del prefabbricato di cui trattasi, per un importo di € 12.580,00 i.v.a. esclusa, pari a € 15.347,60 i.v.a. inclusa.

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. DI APPROVARE gli atti della RDO (rfq n. 417086), svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, indirizzata all'O.E. A.T. Prefabbricati Srls, con sede a Cagliari, per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di un container di fronte al Pronto Soccorso del P.O. San Martino di Oristano", per un importo di € 12.580,00 i.v.a. esclusa, pari a € 15.347,60 i.v.a. inclusa;

2. DI DARE ATTO che il presente affidamento è stato disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, nel rispetto del principio di rotazione, invitando l'O.E. A.T. Prefabbricati Srls, con sede a Cagliari;

3. DI AUTORIZZARE la spesa per la fornitura e posa in opera di un container di fronte al Pronto Soccorso del PO San Martino di Oristano, nei confronti dell'O.E. A.T. Prefabbricati Srls, per un importo di € 12.580,00 i.v.a. esclusa, pari a € 15.347,60 i.v.a. inclusa, al fine di consentire l'emissione della fattura e la successiva liquidazione;

4. DI AUTORIZZARE l'O.E. A.T. Prefabbricati Srls, all'emissione della relativa fattura a seguito del ricevimento dell'ordine informatico che verrà inviata tramite la piattaforma NSO;

5. DI DARE ATTO infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari a € 15.347,60 i.v.a. inclusa, verrà registrata sul bilancio dell'esercizio 2023, e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2023	ASL5-TEC	2	A102020207 “Costruzioni leggere rientranti nei fabbricati disponibili”	//////	€ 15.347,60

CIG: Z033BC30A3

6. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 24/07/2023 al 08/08/2023 Delegato

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____