



# ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 DEL 26/06/2026**

Proposta n. 577 del 26/06/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio**  
Ing. Daniele Saba

**OGGETTO: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_SLUSSURG (Codice Progetto Areas) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona.**

**Lavori in appalto integrato e servizi di ingegneria e architettura per “Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”, a valere sull’AQ INVITALIA Lotto geografico Sardegna - Sublotto prestazionale 4-Lavori in appalto integrato - Cluster 12 ASL 5.**

**Approvazione proposte migliorative isocosto (art. 8 comma 8 del DM 49/2018) su proposta dell’esecutore Gemmo SpA limitatamente alla sola parte tecnica con riserva sulla parte economica.**

**Aggiudicatario O.E. GEMMO SpA.**

**CIG Derivato: A0125923DD CUP: J34E22001250006**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi Coll.re Amm.vo Prof.le	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Federica Matta Coll.re Tecnico Prof.le	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO- LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.

**VISTE** la L.R. n. 24 del 11/09/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

**ATTESO** che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

**VISTA** la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: *“Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”*

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto *“Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano”;*

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

**PREMESSO** che:

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;

- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**RILEVATO** che:

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

**ATTESO** che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

**VISTA** la Convenzione Repertorio n. 26 del 08/11/2022 tra la RAS e i Direttori Generali delle Aziende del SSR (Soggetti Attuatori Esterni) per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute e del PNC – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022, con la quale vengono disciplinate le modalità di utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25/03/2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia

Zichi individuati dapprima con lo strumento dell'avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

**PRECISATO** che erano in capo al RUP Ing. Elia Zichi e attualmente, in forza della Determina 521 del 07/10/20204, in capo all'Ing. Federica Matta, i seguenti interventi relativi alla Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale":

- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzza (OR) (CUP J28I22000160006);
- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu (OR) (CUP J34E22001250006);
- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo (OR) (CUP J84E22000420006);

**PRESO ATTO** che:

- gli interventi in oggetto sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2025 della ASL n. 5 di Oristano, approvato con Deliberazione DG n. 752 del 15/11/2024;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300002;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento complessivo è il seguente: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_SLUSSURG;

**CONSIDERATO** che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, il Ministero della Salute, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile per i Soggetti Attuatori Esterni degli specifici Accordi Quadro per Servizi Tecnici e Lavori, aggiudicati quale Centrale di Committenza dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") e finalizzati alla realizzazione delle opere di cui trattasi;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 5 di Oristano n. 218 del 01/07/2022 la ASL Oristano ha disposto a contrarre per gli interventi assegnati al RUP Ing. Elia Zichi di avvalersi degli AQ INVITALIA, per l'affidamento dei lavori (OG1- OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10-S.03 -IA.02- IA.04) per le seguenti prestazioni: Servizi di ingegneria e architettura, Servizi di Verifica della Progettazione, Lavori in appalto integrato e Servizi di Collaudo;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 5 di Oristano n. 101 del 22/03/2023 con la quale si è proceduto approvare il Documento di indirizzo della Progettazione (DIP), redatto dal RUP Ing. Elia Zichi, relativo ai lavori di "**Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu**", l'intervento ricompreso e finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona, e riporta una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari a € 535.000,00 di cui € 265.200,00 per lavori;

**ATTESO** che con la medesima Deliberazione DG ASL Oristano n. 101 del 22/03/2023, si autorizzava altresì la sottoscrizione/emissione dell'ODA a valere sull'AQ INVITALIA sub-lotto prestazionale 1-Servizi Tecnici in favore del RTI aggiudicatario Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti) per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria (PFTE rafforzato e CSP), finalizzato a successivo avvio del lotto Lavori in appalto integrato;

**PRESO ATTO:**

- che il suddetto RTI presentava gli elaborati progettuali completi del PFTE rafforzato in data 08/05/2023, la cui verifica veniva affidata con verbale in via d'urgenza del 26/05/2023, nelle more della stipula del contratto, all'aggiudicatario del Servizio di verifica, sub-lotto prestazionale 2-Servizi di Verifica AQ INVITALIA all'OE CONTECO Check srl;
- che con successiva Delibera Dirigenziale n. 375 del 13/09/2023 si prendeva atto dell'ODA e si assumeva l'impegno di spesa;
- del contratto rep. CP/2023/112 del 22/12/2023;

**RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale n. 392 del 22/09/2023, con la quale:

- Si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) rafforzato dei Lavori di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”** redatto dal RTI Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti);
- Si prendeva atto della DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 di recepimento della rimodulazione degli interventi PNRR e PNC con integrazione delle risorse FOI (Fondo Opere Indifferibili), che prevedono per l'intervento in oggetto risorse aggiuntive FOI 2022 per un importo di € 97.063,20 che portano ora il finanziamento complessivo dell'opera ad € 632.063,20, di cui si terrà conto nello sviluppo dei successivi livelli progettuali (progetto definitivo ed esecutivo);
- Si autorizzava all'emissione/sottoscrizione digitale dell'ODA vincolante con l'O.E. GEMMO SpA, impresa aggiudicataria per l'affidamento dei Lavori in Appalto Integrato (affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori) per un valore netto, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 18,00%, è determinato in € 308.682,13 oltre contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% ed iva nella misura di legge, precisando che l'importo dell'ODA è presunto in quanto calcolato sul PFTE rafforzato senza tener conto delle risorse derivanti dal FOI;

**RICHIAMATA** la DGR RAS 51/49 del 18/12/2024 con la quale è stata recepita l'integrazione finanziaria degli interventi PNRR di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna con fondi regionali, secondo il disposto della L.R. n. 18/2024;

**DATO ATTO** dunque che l'importo rimodulato, alla luce dei fondi aggiuntivi FOI e RAS summenzionati, dell'intervento di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”** (CUP J34E22001250006) è pari a € 700.126,40;

**APPURATO** che l'aggiudicatario dell'appalto integrato l'O.E. GEMMO S.p.A (contratto rep. CP/2025/006 del 07/01/2025):

- presentava il 03/07/2024 il progetto definitivo dei lavori in oggetto predisposto dal progettista indicato in sede di gara, Main s.r.l. Management & Ingegneria;
- trasmetteva via PEC il 06/02/2025 il progetto esecutivo predisposto dal progettista indicato in sede di gara, Main s.r.l. Management & Ingegneria;

**DATO ATTO** che in data 03/06/2025 è stato sottoscritto dal RUP Ing. Federica Matta il verbale in via d'urgenza per i lavori di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”**;

**RILEVATO** che in data 10/06/2025 è stato consegnato il verbale di consegna lavori sottoscritto dal RUP, dalla Direzione lavori e dall'impresa esecutrice, protocollato e conservato agli atti con PG/2025/0043209 del 04/09/2025;

#### **RICHIAMATE**

- la Determinazione Dirigenziale n. 314 del 04/06/2025 con la quale si approvavano il progetto esecutivo e il quadro economico dei lavori in oggetto;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 07/10/2025 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati degli interventi di competenza della ASL Oristano;
- la Determinazione Dirigenziale n. 807 del 12/11/2025 con la quale è stato preso atto della sottoscrizione dell'Addendum al Contratto con l'O.E. Gemmo S.p.a.;

**DATO ATTO** che l'importo del Contratto Specifico dell'Appalto integrato è pari a € 342.058,32 oltre IVA e oneri di legge corrispondente a complessivi € 413.880,07, così dettagliati:

	Importo netto	Oneri di legge (INARCASSA)	IVA di legge	Importo lordo
Progettazione Definitiva e esecutiva	€ 45.145,81	€ 1.805,83	€ 4.695,16	€ 51.646,81
Lavori	€ 284.525,61	/	€ 62.595,63	€ 347.121,24
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 12.386,90	/	€ 2.725,12	€ 15.112,02
<b>Totale</b>	<b>€ 342.058,32</b>	<b>€ 1.805,83</b>	<b>€ 70.015,92</b>	<b>€ 413.880,07</b>

**RICHIAMATA** la DGR RAS 23/27 del 13/05/2026 con la quale è stata aggiornata la programmazione degli interventi e sono state rimodulate le quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali degli interventi PNRR di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

**DATO ATTO** dunque che l'importo rimodulato dell'intervento di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”** è pari a € 700.126,40 così ripartiti:

<b>Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu</b>	
<b>CUP J34E22001250006</b>	
Risorse PNRR	€ 603.063,20
FOI 2022	€ 97.063,20
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 700.126,40</b>

**CONSIDERATO** che, in corso di esecuzione dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica relativi alla **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”** l’O.E. Gemmo S.p.a. ha trasmesso delle proposte migliorative isocosto;

**DATO ATTO CHE** da parte della D.LL. e da parte del RUP sono state richieste più volte delle integrazioni sia dal punto di vista tecnico che economico alla proposta migliorativa presentata. In particolare si richiedeva che ogni planimetria inviata avesse una ripercorribilità diretta e precisa nei computi metrici di proposta migliorativa, tali da evidenziare in modo preciso le modifiche e il suo costo;

**VISTO** il parere della D.LL. per la sola parte tecnica inviata via PEC in data 26.06.2026, che si riporta di seguito: *“A seguito di quanto inviato e valutate le scadenze in essere per i finanziamenti PNRR si dà parere favorevole alla parte tecnica delle proposte migliorative salvo ulteriori verifiche in fase di contabilità tendente a verificare l'economicità degli interventi proposti, che dovranno essere isocosto rispetto al quadro economico di progetto approvato. Restano valide le richieste di integrazione per ottimizzare le singole proposte inviate via pec del 22 e 23/06/26.”*

**RITENUTO** di poter accogliere esclusivamente sotto il profilo tecnico, con riserva del recepimento di tutta la documentazione richiesta, le soluzioni migliorative proposte, in quanto ritenute idonee dalla D.LL a garantire una migliore funzionalità e qualità dell'opera, senza alterare le caratteristiche essenziali del progetto approvato;

**CONSIDERATO** che l’approvazione della quantificazione economica degli oneri derivanti da tale proposta richiede ulteriori e specifici approfondimenti contabili da parte della D.LL. e dal RUP, in quanto gli stessi sono in attesa delle richieste di chiarimenti presentate all’O.E. Gemmo SpA, e che gli stessi verranno approvati con successivo atto;

**PRECISATO** che le proposte sopradescritte non andranno a modificare il Q.E. del progetto approvato e che gli importi delle lavorazioni da proposta migliorativa dovranno essere di pari costo o in diminuzione rispetto alle lavorazioni presenti del progetto approvato, così come disciplinato dal D.M. 49/2018, art. 8, comma 8;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di formulare un'espressa riserva sulla parte economica delle proposte presentate, specificando che l’approvazione odierna dei lavori per la parte tecnica non costituisce in alcun modo riconoscimento di maggiori oneri, né predetermina l'esito di eventuali successive valutazioni su costi imprevisti o riserve finanziarie avanzate dall'esecutore;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016, il D.M. 49/2018 la L.R. n. 8 2018 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti e i decreti semplificazione 1(L n. 1202020) e Semplificazione 2 (L n. 108/2021);

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che si richiamano integralmente:

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le proposte migliorative presentate l'O.E. Gemmo S.p.a relative alla sola componente tecnica del di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Santu Lussurgiu”**, con riserva del recepimento di tutta la documentazione richiesta;
2. **DI DARE ATTO** che le modifiche approvate sono isocosto e non comportano, per la stazione appaltante, alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale originario e che l'approvazione del quadro economico e dei computi metrici delle proposte migliorative è espressamente riservata a successivo e separato atto, che verrà adottato solo quando saranno pervenute presso gli uffici della D.LL. e della S.A. tutte le integrazioni richieste;
3. **DI FORMULARE** espressa e formale riserva sulla parte economica, statuendo che il presente provvedimento non sana, non riconosce e non legittima alcuna pretesa economica presente o futura dell'Operatore Economico legata alle varianti tecniche qui approvate, i cui costi rimangono a totale ed esclusivo carico dell'esecutore.
4. **DI DARE ATTO** che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dei Lavori e all'O.E. Gemmo s.p.a. per gli adempimenti consequenziali e l'aggiornamento degli elaborati di progetto;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO e PATRIMONIO**  
**Ing. Daniele Saba**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 26/06/2026 al 11/07/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_

Delegato